

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

LOBUETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2023, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

EIDENTIFICACIÓN Y LOC	And revening the second of the second state of the second of the second of the second	2 CURRECIÓN	III CENTRO OFCIE	
1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE	
3. PROGRAMA:		SE URBANIZACIÓN		
4. SUBPROGRAMA:		01 CONSTRUCCIÓN		
5. NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO C GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, E	ON CONCRETO HIDRAULICO EN N LA COLONIA LOMAS DEL PAL FRANCISCO, 3RA ETAPA.	I EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, DRE, EN LA CALLE LOMAS DE SAN	
6. LOCALIDAD:		7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:		
Management of the second of th	MARFIL		100 PERSONAS	
B. MUNICIPIO:		GUANAJUATO		
A ANNALY MATERIAL PROGRAM SERVICE FOR EACH SERVICE SERVICE AND	ender der der der der der der der der der	NAMES OF THE OWNERS OF THE OWNERS OF THE STATE OF THE STA	DESCRIPTION OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF T	
I. DATOS GENERALES DE	L CONTRATO.			
I. CONTRATISTA:		ING. ADRÍAN RAYAS ÁLVAREZ		
. NOMBRE DEL REPRESENTA	ANTE:	TE: ING. ADRÍAN RAYAS ÁLVAREZ		
. CARGO:		ADMINISTRADOR ÚNICO		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP		GTO-SOP/PUC	C-5030-2021	
. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/PEMC/2022	2/042 6. FECHA DE FI	IRMA: 25/11/2022	
. FECHA INICIO SEGÚN CONT	RATO: 05 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA TÉRMINO SEGÚN CO	NTRATO: 04 DE MARZO DE 2023	
. FECHA INICIO REAL:	05 DE DICIEMBRE DE 2022	FECHA TÉRMINO REA	AL: 25 DE MARZO DE 2023	
. IMPORTE DE CONTRATO:	-	\$7,500,457.51		
0. NÚMERO DE CONVENIO:		PMG/DGOPM/PEMC/2022/042-01		
1. IMPORTE CONVENIO:		\$192,343.27	·	
2. IMPORTE TOTAL CONTRAT	TADO:	\$7,692,800.78		

PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CON UNA LONGITUD DE 300 METROS LINEALES, CONSTRUYENDO GUARNICIONES, BANQUETAS Y RAMPAS. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL. COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL. INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO. TRABAJOS QUE DIGNIFICAN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL.

V. METAS PROGRAMADAS

2,323,31 M2 PAV. DE CONCRETO HIDRÁULICO 859.92 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO 574.87 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO

Jose f

admire

1

"Este programa es publico, ajeno a cualquist partido político Queda prohibido su uso para fina a distintos al desarrollo social."



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE MR = 42 KG/CM2, DE 17 CM DE ESPESOR = 2,417.10 M2

BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CONSTRUÍDA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C = 150 KG/CM2 = 550,34 M2

GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2 = 629.45 M

RAMPA DE ACCESO VEHICULAR DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 = 341.44 M2

SEÑALES VIALES = 30.00 PZA

BOYA DE ACERO = 98.00 PZA

COLOCACIÓN DE PINTURA VIAL EN CRUCES DE PEATONES = 431.62 M

TUBERÍA 100 MM DE PVC PARA AGUA POTABLE = 603.50 M

REGISTRO Y TOMA DOMICILIARIA = 49.00 PZA

CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS = 11.00 PZA

POZO DE VISITA PARA DRENAJE SANITARIO = 15.00 PZA

TUBERÍA DE 200 MM PVC SANITARIO PARA COLECTOR = 363.20 M

TUBERÍA DE 160 MM PVC SANITARIO PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS = 251.12 M

REGISTRO PARA DESCARGA DOMICILIARIA = 48.00 PZA

POZO DE VISITA PARA DRENAJE PLUVIAL = 4.00 PZA

CONSTRUCCIÓN DE COLADERA PLUVIAL CORTA 0.77 X 1.03 M = 7.00 PZA

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PEAD = 307.95 M

COLOCACIÓN DE TORRE DOBLE DE 12 M=1PZA

COLOCACIÓN Y PROBADO DE LUMINARIO PHILLIPS MINIVIEW LED 50 W = 16.00 PZA

COLOCACIÓN DE POSTE DE 7.00 METROS DE ALTURA PARA ALUMBRADO PÚBLICO = 15.00 PZA

VII. INVERSION CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

CONTINUACION SE REGISTRAN:				
		100 / 100		
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	\$0.00	\$3'750,228.76	\$0.00	\$ 0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	\$0.00	\$0.00	\$3'750,228.75	\$0.00
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS (CONVENIO DE AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$96,171.63	\$0.00	\$0.00
RECURSO MUNICIPAL 2022 (CONVENIO DE AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$96,171.64	\$0.00
TOTAL \$7'692,800.78	\$0.00	\$3'846,400.39	\$3'846,400.39	\$ 0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.				
INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO			THE RESERVE OF THE PERSON OF T	
			in the second	
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	\$0.00	\$3'668,545.60	\$0.00	\$ 0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	\$0.00	\$0.00	\$3′750,228.75	\$0.00
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS (CONVENIO DE AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO MUNICIPAL 2022 (CONVENIO DE AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL \$7'418,744.35	\$0.00	\$3'668,545.60	\$3'750,228.75	\$ 0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.		
1 (UNO)	05/12/2022 AL 29/12/2022	\$ 3′750,228.75
2 (DOS)	30/12/2022 AL 15/01/2023	\$ 484,296.44
3 (TRES)	16/01/2023 AL 31/01/2023	\$ 695,737.45
4 (CUATRO)	01/02/2023 AL 28/02/2023	\$ 456,399.37
5 (CINCO)	01/03/2023 AL 19/03/2023	\$ 861,522.12

1050 7

FIT C

dalles

2

"Esta programa es publico, ajerbes cualquier partido político Queda prohibido ou uso para fines distintos al desarrollo social."

1



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

6 (SEIS)	20/03/2023 AL 25/03/2023	\$ 211,910.64
7 (SIETE) COMPLEMENTARIA A EST 2 A EST 5	30/12/2022 AL 19/03/2023	\$ 891,296.99
8 (OCHO) FINIQUITO-COMPLEMENTARIA DE 6 (SEIS)	20/03/2023 AL 25/03/2023	\$ 67,382.59
TOTAL EJERCIDO		\$7'418,774.35
	SALDO A CANCELAR	\$274,026.43

X. SANCIONES. NINGUNA XI, GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 5497-02317-2 FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/05/2023

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA

MONTO DE LA FIANZA: \$741,877.44

A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XIII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALÍZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

September 1	Documento	Descripción
	PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

PIT.

Clause

3 P

"Eath programa es publico, al Alexa cualquier partido politico Queda prohibido su uso para distintos al desarrollo social." Ď



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOPM Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ENTREGA: POR LA CONTRATISTA

ING. ADRIAN RAYAS ALVAREZ

RECIBE Y ENTREGA:
POR LA DIRECCIÓN GÉNERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

l'um-ta

ING. MARCO ANTONIO ORPIZ RENDÓNICIA MUNICIPAG. PEDRO MURRIETA GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICAN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN.

OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

GUANAJUATO,

FONSECA AGUILAR

JNG. ESTEBÁN ACEVEDO AGUILAR SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Lesez

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS Adviana Muvillo Flores

Contraloría Municipal

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

A So

Godan A

250

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."

TEL TI.

5