



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBJETO:
EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2023, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA			
1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:		SE.- URBANIZACIÓN	
4. SUBPROGRAMA:		01.- CONSTRUCCIÓN	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA COLONIA EL EDEN, EN LA CALLE SAN CAYETANO			
5. NOMBRE DE LA OBRA:			
6. LOCALIDAD:	MARFIL	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	73 PERSONAS
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
1. CONTRATISTA:	A+I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ARQ. DAVID RAFAEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-4951-2020		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOMP/PEMC/2022/028	6. FECHA DE FIRMA:	25/10/2022
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	23 DE ENERO DE 2023
8. FECHA INICIO REAL:	26 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TÉRMINO REAL:	06 DE MARZO DE 2023
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$2'972,018.09		
10. NÚMERO DE CONVENIO:	PMG/DGOMP/PEMC/2022/028-01		
11. IMPORTE CONVENIO:	\$31,657.85		
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$3'003,675.94		

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
LA OBRA CONSISTIÓ EN PAVIMENTACIÓN A BASE DE HUELLA DE CONCRETO Y PIEDRA BOLA, BANQUETAS, GUARNICIÓN, MURO DE MAMPOSTERÍA, SEÑALÉTICA, ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS.

V. METAS PROGRAMADAS
1,062.72 M2 PAV. DE CONCRETO HIDRÁULICO
385.75 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO
328.29 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO

[Handwritten signatures and marks]
1



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VII METAS ALCANZADAS	
HUELLA DE CONCRETO:	331.60 ML
PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA:	799.85 M2
BANQUETA DE CONCRETO:	465.64 M2
GUARNICIÓN DE CONCRETO:	250.00 ML
MURO DE PIEDRA BRAZA:	48.79 M3
SEÑALÉTICA:	19.00 PZA
LUMINARIA:	8.00 PZA
DRENAJE SANITARIO:	79.23 ML

VIII INVERSIÓN CONTRATADA				
EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:				
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	\$0.00	\$1'486,009.05	\$0.00	\$ 0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	\$0.00	\$0.00	\$1'486,009.04	\$0.00
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS (CONVENIO DE AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$15,828.92	\$0.00	\$0.00
RECURSO MUNICIPAL 2022 (CONVENIO DE AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$15,828.93	\$0.00
TOTAL \$3'003,675.94	\$0.00	\$1'501,837.97	\$1'501,837.97	\$ 0.00

IX INVERSIÓN EJERCIDA				
INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.				
2022	\$0.00	\$1'501,837.97	\$1'501,837.97	\$ 0.00
TOTAL \$3'003,675.94	\$0.00	\$1'501,837.97	\$1'501,837.97	\$ 0.00

X RELACION DE ESTIMACIONES		
1 (UNO)	26/10/2022 AL 24/11/2022	1'483,573.67
2 (DOS)	25/11/2022 AL 09/12/2022	208,577.69
3 (TRES)	10/12/2022 AL 08/01/2023	371,630.15
4 (CUATRO)	09/01/2023 AL 17/01/2023	767,806.16
5 (CINCO)	18/01/2023 AL 16/02/2023	140,430.42
6 (SEIS) FINIQUITO	17/02/2023 AL 06/03/2023	31,657.85
TOTAL EJERCIDO		\$3'003,675.94
SALDO A CANCELAR		\$0.00

XI SANCIONES	
NINGUNA	

XII GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS		
PÓLIZA DE FIANZA N°:	1187-05751-5	FECHA DE EXPEDICIÓN: 15/03/2023
COMPañía AFIANZADORA:	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA	
MONTO DE LA FIANZA:	\$300,367.59	
A FAVOR DE:	LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.	

PL. n.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XI VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XII ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOPM Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ENTREGA:
POR LA CONTRATISTA

A+I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


RECIBE Y ENTREGA:
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.




ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDÓN
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL



ING. PEDRO MURRIETA GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO


ING. PAOLA ALCANTAR SILVA
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.


DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO



ARQ. J. JESÚS ARROYO ARVIZU
COORDINADOR DE CONSTRUCCIONES.
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

04/0164/2023
Adriana Morillo
Ing. Adriana María Morillo Flores
CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO


COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA
PÚBLICA
COCOSOP