



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**I. OBJETO**

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

**II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA**

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE  
3. PROGRAMA: UB.- CAMINOS RURALES  
4. SUBPROGRAMA: 03.- CONSERVACIÓN  
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL PUENTECILLAS-CAJONES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CIENEGA DEL PEDREGAL; TRAMO: CIENEGA DEL PEDREGAL -CAJONES (2DA ETAPA)  
5. NOMBRE DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
6. LOCALIDAD: CIENEGA DEL PEDREGAL 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 5,580 PERSONAS  
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

**III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

1. CONTRATISTA: MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.  
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. MARIANO ANGUIANO LARA  
3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PÚC-0053-1997  
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/SDAYR/2023/005 6. FECHA DE FIRMA: 16/08/2023  
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE AGOSTO DE 2023 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2023  
8. FECHA INICIO REAL: 21 DE AGOSTO DE 2023 FECHA TÉRMINO REAL: 18 DE NOVIEMBRE DE 2023  
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$7,708,258.82  
10. NÚMERO DE CONVENIO: -----  
11. IMPORTE CONVENIO: -----  
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$7'708,258.82

**IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

LA OBRA CONSISTIO EN LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CON, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN Y POREO CON ARENA, CARPETA ASFÁLTICA DE 0.05 M DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.

**V. METAS PROGRAMADAS**

1.91 KM

**OPERADO  
FAISMUN 2023**

Mo. Guadalupe Delgado



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**VI. METAS ALCANZADAS**

BASE HIDRÁULICA:	2464.54 M3
CARPETA ASFALTICA	564.55 M3
CUENTAS DE CONCRETO	770.40 M
PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA BOLA	270.00 M2
SEÑALETICA VERTICAL RESTRICTIVA	8.00 PZAS
SEÑALETICA VERTICAL PREVENTIVA	9.00 PZAS
SEÑALETICA VERTICAL INFORMATIVA	2.00 PZAS
FILTRO CON PIEDRA BOLA	499.20 M3
BOCA DE TORMENTA DE FORMA TRAPECIAL	1.00 PZA

**VII. INVERSIÓN CONTRATADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PPTAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	\$0.00	\$3'854,129.41	\$0.00	\$0.00
FAISMUN	\$0.00	\$0.00	\$3'854,129.41	\$0.00
<b>TOTAL \$7,708,258.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3'854,129.41</b>	<b>\$3'854,129.41</b>	<b>\$0.00</b>

**VIII. INVERSIÓN EJERCIDA**

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	\$0.00	\$3'854,129.41	\$0.00	\$0.00
FAISMUN	\$0.00	\$0.00	\$3,880,484.58	\$0.00
<b>TOTAL \$7'734,613.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3'854,129.41</b>	<b>\$3,880,484.58</b>	<b>\$0.00</b>

**IX. RELACION DE ESTIMACIONES**

ESTIMACION N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	21/08/2023 AL 19/09/2023	340,480.37
2 (DOS)	20/09/2023 AL 19/10/2023	4'928,023.46
2 (DOS) COMPLEMENTARIA	20/09/2023 AL 19/10/2023	299,328.11
3 (TRES)	20/10/2023 AL 18/11/2023	2'166,782.05
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		<b>\$7'734,613.99</b>
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$7'708,258.82</b>
<b>SALDO A CANCELAR</b>		<b>\$0.00</b>

**X. SANCIONES:**

NINGUNA

**OPERADO**  
**FAISMUN 2023**

Magdalena Delgado



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS**

PÓLIZA DE FIANZA N°: 10936-00485-6 FECHA DE EXPEDICIÓN: 22/11/2023  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.  
 MONTO DE LA FIANZA: \$773,461.39  
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

**XII. VERIFICACION FISICA**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

**OPERADO  
FAISMUN 2023**

**XIII. ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA**

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOPM, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

3

María Guadalupe Delgado



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:  
POR LA CONTRATISTA

MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:  
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
GUANAJUATO, GTO.

ING. PAOLA ALCANTAR SILVA  
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE  
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

  
JAIME FONSECA AGUILAR

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

OPERADO  
FAISMUN 2023

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y  
RENDICIÓN DE CUENTAS

Adriana Morillo  
Ing. Adriana María Morillo Flores  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO  
AGROALIMENTARIO RURAL

  
Ma. Guadalupe Delgado  
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA  
PÚBLICA (COCOSOP)