



T. 9

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 31 DE ENERO DE 2023, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	SH. VIVIENDA DIGNA		
4. SUBPROGRAMA:	06.- TECHO FIRME		
5. NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DEL PEDREGAL; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO); CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD MONTE DE SAN NICOLÁS; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RODEO; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD EL COYOTE; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD LA HACIENDITA; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD MOLINEROS; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD MARFIL; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD CAPULÍN DE BUSTOS; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD EL TABLÓN; CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO).		
6. LOCALIDAD:	VARIAS	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	153 PERSONAS
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA:	INTERNATIONAL KONSTRUKTION VERBINDUNG, S.A. DE C.V.		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ING. MA. DOLORES SAUCEDO ROCHA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-0843-2008		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/PVMI/2022/029	6. FECHA DE FIRMA:	26/10/2022
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
8. FECHA INICIO REAL:	31 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TÉRMINO REAL:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$2'041,168.94		
10. NÚMERO DE CONVENIO:	-----		
11. IMPORTE CONVENIO:	-----		
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$2'041,168.94		

Operado
FISE
2022

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA

V. METAS PROGRAMADAS.

769.45 M2 TECHO DIGNO

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

LOCALIDAD	M2
LA HACIENDITA	21.33
MARFIL	91.91
CIENEGA DEL PEDREGAL	51.37
MOLINEROS	22.14
ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO)	110.22
CAÑADA DE BUSTOS	93.98
CAPULIN DE BUSTOS	47.27
SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO)	11.64
LA TRINIDAD	40.68
EL TABLON	208.61
EL COYOTE	33.25
MONTE DE SAN NICOLAS	25.77
SAN JOSE DEL RODEO	47.02
TOTAL	805.19

Operado
 FISE
 2022

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PPTAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	\$0.00	\$793,861.23	\$0.00	\$ 0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	\$0.00	\$0.00	\$1'247,307.71	
TOTAL \$2'041,168.94	\$0.00	\$793,861.23	\$1'247,307.71	\$ 0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
2022	\$0.00	\$764,069.59	\$1'207,844.53	\$ 0.00
TOTAL \$1'971,914.13	\$0.00	\$764,069.59	\$1'207,844.53	\$ 0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	31/10/2022 AL 28/11/2022	1'516,123.68
2 (DOS)	29/11/2022 AL 09/12/2022	200,802.33
3 (TRES)	10/12/2022 AL 29/12/2022	254,988.12
TOTAL EJERCIDO		\$1'971,914.13
	"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"	\$69,254.81
	SALDO A CANCELAR	\$69,254.81

P. H. —

✓

6

[Handwritten signatures]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES.

NINGUNA

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: BKY-0016-0137318 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/12/2022
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: BERKLEY INTERNACIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$197,191.41
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN	37 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BENEFICIARIOS

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

R. H. N.

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

Operado
FISE
2022



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDÓN **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**
 DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**
 GUANAJUATO, GTO.

[Handwritten signature]
 ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO
 SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE:

[Handwritten signature]
 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y
 RENDICIÓN DE CUENTAS

[Handwritten signature]
 MRS. GONALIS DELANGE GARCÍA G.
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
 HUMANO

[Handwritten signature]
 ING. MA DOLORES SAUCEDO ROCHA
 INTERNATIONAL KONSTRUKTION VERBINDUNG,
 S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA

"Este programa es publico,
 ajeno a cualquier partido politico.
 Queda prohibido su uso para fines
 distintos al desarrollo social."

**Operado
 FISE
 2022**