



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 27 DE ENERO DE 2023, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	SH. VIVIENDA DIGNA		
4. SUBPROGRAMA:	05.- PISO FIRME		
5. NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CAJONES; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL TERRERO; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MINERAL DE LA LUZ; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA (EL ROBLE); CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CAPULÍN DE BUSTOS; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CERRITO (EL CERRITO DE LAS BIZNAGAS); CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LLANOS; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE); CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD YERBABUENA; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CEDRO (MINERAL DEL CEDRO); CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LAS CARRERAS (LAS CARRERAS DEL PUERTECITO); CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS NICOLASES; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PUENTECILLAS; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE CERVERA; CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD EL COYOTE.		
6. LOCALIDAD:	VARIAS	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	488 PERSONAS
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA:	ARQ. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO LÓPEZ		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ARQ. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO LÓPEZ		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-5318-2022		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/PVMI/2022/031	6. FECHA DE FIRMA:	26/10/2022
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	31 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
8. FECHA INICIO REAL:	31 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA TÉRMINO REAL:	29 DE DICIEMBRE DE 2022
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$1'151,253.52		
10. NÚMERO DE CONVENIO:	-----		
11. IMPORTE CONVENIO:	-----		
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$1'151,253.52		

**Operado
 FISE
 2022**

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.

"Este programa es publico,¹
 ajeno a cualquier partido político.
 Queda prohibido su uso para fines
 distintos al desarrollo social."

(Handwritten signatures and initials)



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

V. METAS PROGRAMADAS.

2,319.39 M2 PISO FIRME

VI. METAS ALCANZADAS.

CAJONES	117.48 M2
EL TERRERO	68.99 M2
MINERAL DE LA LUZ	82.10 M2
CAÑADA DE BUSTOS	663.50 M2
BUENAVISTA (EL ROBLE)	41.12 M2
CAPULÍN DE BUSTOS	54.53 M2
EL CERRITO (EL CERRITO DE LAS BIZNAGAS)	38.69 M2
SAN JOSE DE LLANOS	15.37 M2
LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	344.66 M2
YERBABUENA	111.10 M2
PASO DE PIRULES	12.10 M2
EL CEDRO (MINERAL DEL CEDRO)	44.32 M2
LAS CARRERAS (LAS CARRERAS DEL PUERTECITO)	36.97 M2
LOS NICOLASES	176.13 M2
PUENTECILLAS	39.15 M2
MARFIL	254.02 M2
SAN JOSÉ DE CERVERA	184.52 M2
EL COYOTE	42.28 M2
TOTAL	2327.03 M2

**Operado
FISE
2022**

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PPTAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES ETIQUETADOS	\$0.00	\$802,120.28	\$0.00	\$ 0.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	\$0.00	\$0.00	\$349,133.34	
TOTAL \$1'151,253.52	\$0.00	\$802,120.28	\$349,133.34	\$ 0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
2022	\$0.00	\$792,224.02	\$346,607.38	\$ 0.00
TOTAL \$1'138,831.40	\$0.00	\$792,224.02	\$346,607.38	\$ 0.00

RLR — R G J

J S

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social." 2



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.		
ESTIMACIÓN N°.	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	31/10/2022 AL 24/11/2022	591,742.04
2 (DOS)	25/11/2022 AL 01/12/2022	389,891.33
3 (TRES) FINIQUITO	02/12/2022 AL 29/12/2022	157,198.03
TOTAL EJERCIDO		\$1,138,831.40
SALDO A CANCELAR		\$12,422.12

X. SANCIONES.
 NINGUNA

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: S3002023004271 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/12/2022

COMPAÑÍA AFIANZADORA: AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V.

MONTO DE LA FIANZA: \$113,883.14

A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN. QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN	104 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BENEFICIARIOS

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

Operado
FISE

2022

3

"Este programa es publico,
 ajeno a cualquier partido politico.
 Queda prohibido su uso para fines
 distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ENTREGA:

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

ING. MARCO ANTONIO ORTIZ RENDÓN
 DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

ING. PEDRO MURRIETA GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO
 SUPERVISOR DE OBRA

**Operado
 FISE
 2022**

RECIBE:

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HIMANO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

SECRETARÍA DE LA TRANSPARENCIA Y
 RENDICIÓN DE CUENTAS

ING. INÉS ESPINOZA ACOSTA ESQUIVEL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
 HUMANO

ARQ. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO LÓPEZ
 CONTRATISTA