



Activo 99400693. 6190

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO:

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2024, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	SE.- URBANIZACIÓN		
4. SUBPROGRAMA:	04.- REHABILITACIÓN		
5. NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y PÓRFIDO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA PANTEÓN, CALLE DE LOS ANGELITOS		
6. LOCALIDAD:	GUANAJUATO	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	379 PERSONAS
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONTRATISTA:	ING. PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ING. PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO		
3. CARGO:	PERSONA FÍSICA		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-0430-2010		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/005	6. FECHA DE FIRMA:	15/03/2024
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	25 DE MARZO DE 2024	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	22 DE JUNIO DE 2024
8. FECHA INICIO REAL:	17 DE ABRIL DE 2023	FECHA TÉRMINO REAL:	06 DE AGOSTO DE 2024
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$5'291,049.68		
10. NÚMERO DE CONVENIO:	-----		
11. IMPORTE CONVENIO:	-----		
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$5'291,049.68		

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN DE 207.42 M TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE, COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO PARA RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA DRENAJE SANITARIO, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y LIMPIEZA GENERAL AL TÉRMINO DE LA OBRA

V. METAS PROGRAMADAS

389.72 M2 (LOSA DE CONCRETO)
 1,362.28 M (ESCALONES)

OPERADO
 FAISMUN 2024

1

100002190



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS

LOSA DE 8 CM DE ESPESOR, EN DESCANSOS, CONSTRUIDA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2: 279.74 M2

FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EN PERALTE CON EL MISMO MORTERO CON ACABADO A ESPONJA. HUELLA DEL ESCALÓN DE 30 CM DE ANCHO: 466.08 M

FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EN PERALTE CON EL MISMO MORTERO CON ACABADO A ESPONJA. HUELLA DEL ESCALÓN DE 35 CM DE ANCHO.: 118.21 M

FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EN PERALTE CON EL MISMO MORTERO CON ACABADO A ESPONJA. HUELLA DEL ESCALÓN DE 40 CM DE ANCHO: 96.80 M

FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EN PERALTE CON EL MISMO MORTERO CON ACABADO A ESPONJA. HUELLA DEL ESCALÓN DE 45 CM DE ANCHO: 39.42 M

FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EN PERALTE CON EL MISMO MORTERO CON ACABADO A ESPONJA. HUELLA DEL ESCALÓN DE 55 CM DE ANCHO: 155.69 M

INSTALACIÓN DE 344.27 M TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y 21 TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE.

COLOCACIÓN DE 248.55M TUBERÍA DE PVC SANITARIO PARA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE 32 REGISTROS PARA DRENAJE SANITARIO.

INSTALACIÓN DE 8 LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO.

VII. INVERSIÓN CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO FISCAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2024	\$0.00	\$0.00	\$5'291,049.68	\$0.00
TOTAL \$5'291,049.68	\$0.00	\$0.00	\$5'291,049.68	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL / 2024	\$0.00	\$0.00	\$5'291,048.80	\$0.00
TOTAL \$5'291,048.80	\$0.00	\$0.00	\$5'291,048.80	\$0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACION N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	17/04/2024 AL 30/04/2024	319,965.93
2 (DOS)	01/05/2024 AL 30/05/2024	739,232.17
3 (TRES)	31/05/2024 AL 29/06/2024	1'642,794.95
4 (CUATRO)	30/06/2024 AL 15/07/2024	1'079,074.20
5 (CINCO)	16/07/2024 AL 06/08/2024	485,981.98
5 (CINCO) COMPLEMENTARIA FINIQUITO	16/07/2024 AL 06/08/2024	1'023,999.57
TOTAL EJERCIDO		\$5'291,048.80
SALDO A CANCELAR		\$0.88

2

OPERADO FAISMUN 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES

NINGUNA

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS

PÓLIZA DE FIANZA N°: 6696032 FECHA DE EXPEDICIÓN: 10/09/2024
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$529,104.88
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

Juan del Real

[Signature]

**OPERADO
FAISMUN 2024**

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

[Handwritten signature]

ING. PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

[Handwritten signature]
 ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

[Handwritten signature]
 ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

[Circular official stamp]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 GUANAJUATO

ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO
 SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

[Handwritten signature]
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

[Handwritten signature]
 Ing. Jess Yañez Alvarez.
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

[Handwritten signature]
 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

[Handwritten signature]
 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

[Handwritten signature]
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

**OPERADO
 FAISMUN 2024**