



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO
EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2024, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA
1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
4. SUBPROGRAMA: 04.- REHABILITACIÓN
5. NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA CARRIZO, CALLEJÓN PANORÁMICA DEL CARRIZO
6. LOCALIDAD: GUANAJUATO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 150 PERSONAS
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO
1. CONTRATISTA: CONTRATISTAS CENTENARIO, S.A. DE C.V.
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JOSÉ ANTONIO OROZCO MORA
3. CARGO: APODERADO LEGAL
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0207-2008
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/001 6. FECHA DE FIRMA: 11/03/2024
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 16 DE MARZO DE 2024 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 15 DE JUNIO DE 2024
8. FECHA INICIO REAL: 03 DE ABRIL DE 2024 FECHA TÉRMINO REAL: 27 DE AGOSTO DE 2024
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$1'962,713.54
10. NÚMERO DE CONVENIO:
11. IMPORTE CONVENIO:
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1'962,713.54

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO ACABADO RAYADO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE; COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO PARA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA DRENAJE SANITARIO; INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y LIMPIEZA GENERAL.

V. METAS PROGRAMADAS
65.67 M OPERADO FAISMUN 2024

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**VI. METAS ALCANZADAS.**

LOSA DE 8 CM DE ESPESOR, EN DESCANSOS, CONSTRUIDA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2: 90.73 M2  
 FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EN PERALTE CON EL MISMO MORTERO CON ACABADO A ESPONJA. HUELLA DEL ESCALÓN DE 30 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR (16 CM DE PERALTE EFECTIVO): 31.69 M  
 FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EN PERALTE CON EL MISMO MORTERO CON ACABADO A ESPONJA. HUELLA DEL ESCALÓN DE 40 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR (16 CM DE PERALTE EFECTIVO): 171.54 M  
 FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO DE 12 X 20 X 40 JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EN PERALTE CON EL MISMO MORTERO CON ACABADO A ESPONJA. HUELLA DEL ESCALÓN DE 80 CM DE ANCHO Y 4 CM DE ESPESOR (16 CM DE PERALTE EFECTIVO): 33.52 M  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO MINIVIEW LED ROADWAY LUMINAIRE 35 W, 220V, 2F, 2H,+T 60 HZ. ALTURA DE MONTAJE: 6 METROS: 4.00 PZA  
 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO ANGER, SERIE INGLESA, RD-26, DE 76 MM DE DIÁMETRO NOMINAL: 80.03 M  
 TOMA DOMICILIARIA EN LÍNEA DE 3": 4.00 PIEZA  
 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL: 95.72 M  
 REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40X60X70 CMS. MEDIDAS INTERIORES FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR: 7.00 PZA

**VII. INVERSIÓN GONTEATADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	\$0.00	\$0.00	\$1'962,713.54	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1'962,713.54</b>	<b>\$0.00</b>

**VIII. INVERSIÓN EJERCIDA**

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL/ 2024	\$0.00	\$0.00	\$1'764,917.75	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1'764,917.75</b>	<b>\$0.00</b>

**IX. RELACION DE ESTIMACIONES**

1 (UNO)	08/04/2024 AL 30/08/2024	224,201.12
2 (DOS)	01/05/2024 AL 30/05/2024	267,074.41
3 (TRES)	01/06/2024 AL 30/06/2024	264,580.00
4 (CUATRO) COMPL.	01/06/2024 AL 30/06/2024	84,506.22
5 (CINCO)	01/07/2024 AL 15/07/2024	580,257.68
6 (SEIS) COMPL.	16/07/2024 AL 28/07/2024	306,027.46
7 (SIETE) FINIQUITO	29/07/2024 AL 27/08/2024	38,210.86
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		<b>1'764,917.75</b>
<b>SALDO A CANCELAR</b>		<b>\$197,795.79</b>

**X. SANCIONES**

PENA CONVENCIONAL 0.001% \$2,638.17 EN ESTIMACIÓN 6 COMPL.  
 PENA CONVENCIONAL 0.001% \$436.21 EN ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO

**OPERADO  
FAISMUN 2024**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**AL GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS.**

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2304501 ✓ FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/10/2024 ✓  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: CHUBIS FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.  
 MONTO DE LA FIANZA: \$170,491.77 ✓  
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. ✓

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

**AL VERIFICACIÓN FÍSICA.**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

**XII: ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA**

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, A LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

*(Handwritten signatures and initials)*

**OPERADO FAISMUN 2024**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:  
 POR LA CONTRATISTA

ING. JOSÉ ANTONIO OROZCO MORA  
 CONTRATISTAS CENTENARIO, S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:  
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
 ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
 ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO  
 SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE  
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

CONTRALORÍA MUNICIPAL

**OPERADO  
 FAISMUN 2024**