

Ya se subio a la Red



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO:
EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	SE.- URBANIZACIÓN		
4. SUBPROGRAMA:	04.- REHABILITACIÓN		
5. NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA LA VENADA, CALLEJÓN TORRES VALENCIA		
6. LOCALIDAD:	GUANAJUATO	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	316 PERSONAS
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONTRATISTA:	ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES		
3. CARGO:	REPRESENTANTE LEGAL		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-3850-2017		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/004	6. FECHA DE FIRMA:	13/04/2024
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	25 DE MARZO DE 2024	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	22 DE JUNIO DE 2024
8. FECHA INICIO REAL:	25 DE MARZO DE 2024	FECHA TÉRMINO REAL:	13 DE JULIO DE 2024
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$1'668,000.31		
10. NÚMERO DE CONVENIO:	-----		
11. IMPORTE CONVENIO:	-----		
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$1'668,000.31		

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
LA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS PARA AGUA POTABLE; COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO PARA RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA DRENAJE SANITARIO; INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LA OBRA.

V. METAS PROGRAMADAS

211.77 M2 (PAVIMENTO DE CONCRETO)
208.50 M2 (LOSA DE CONCRETO)
63.69 M (ESCALONES DE TABIQUE)
10.05 M2 (RAMPA DE CONCRETO)

**OPERADO
FAISMUN 2024**

(Handwritten signatures and marks)



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ADECUADAS

PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR=38 KG/CM2, REVENIMIENTO NORMAL DE 06 A 08 CM: 220.65M2

LOSA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR CONSTRUIDA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2, TMA = 19 MM, RN, ACABADO ESCOBILLADO: 184.09 M2

FORJADO DE ESCALONES A BASE DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7 X 14 X 28 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO EN PERALTE CON EL MISMO MORTERO, ACABADO A ESPONJA, HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y 5 CM DE ESPESOR (18 CM DE PERALTE EFECTIVO), A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE FC = 150 KG/CM2, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, TERMINADO ESCOBILLADO: 98.29 M

MURO DE MAMPOSTERÍA, ESPESOR VARIABLE, CONSTRUIDO CON PIEDRA BRASA, CARAS RASTREADAS, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5: 47.14 M3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CMS. DE ALTURA DE FIERRO ESTRUCTURAL (SEGÚN PLANOS) HABILITADO Y ARMADO CON TUBO DE 2" CAL. A-36, TUBO DE 1" CAL. A-36. EN TRAMOS DE MINIMO 1 METRO A MAXIMO 2 METROS PARA SU COLOCACIÓN EN OBRA: 32.00 M

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PROBADO DE LUMINARIO PHILLIPS MINVIEW LED 54 W, CURVA TIPO II CON SUPRESOR DE PICOS: 4.00 PZA

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO ANGER, SERIE INGLESA, RD-26, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL: 72.30 M

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA CORTA PARA RED DE AGUA POTABLE PE-AL-PE DE 13 MM: 17.00 PZA

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL: 85.80 M

REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40X60X70 CMS. MEDIDAS INTERIORES FORJADO CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO 7X14X28 CMS. DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 CON ACABADO PULIDO: 8.00 PZA

VII. INVERSIÓN CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

TIPO DE FONTO DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL/ 2024	\$0.00	\$0.00	\$1'668,000.31	\$0.00
TOTAL \$1'668,000.31	\$0.00	\$0.00	\$1'668,000.31	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

TIPO DE FONTO DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL/ 2024	\$0.00	\$0.00	\$1'668,000.31	\$0.00
TOTAL \$1'668,000.31	\$0.00	\$0.00	\$1'668,000.31	\$0.00

IX. RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE(S)
1 (UNO)	25/03/2024 AL 15/04/2024	58,917.00
2 (DOS)	16/04/2024 AL 30/04/2024	90,020.97
3 (TRES)	01/05/2024 AL 30/05/2024	554,804.01
4 (CUATRO)	31/05/2024 AL 29/06/2024	252,022.38
5 (CINCO)	30/06/2024 AL 06/07/2024	703,697.10
6 (SEIS) FINIQUITO	07/07/2024 AL 13/07/2024	7,938.85
TOTAL EJERCIDO		\$1'668,000.31
SALDO A CANCELAR		\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES
 NINGUNA

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS
 PÓLIZA DE FIANZA N°: 2297004 FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/08/2024
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$166,800.03
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA
 QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
 ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA
 EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, A LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

OPERADO FAISMUN 2024

3



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.



ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO
 SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Jorge Alberto Rodríguez Toral

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Homero Ramos Abadés

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA
 PÚBLICA (COCOSOP)