



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO
 EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
 3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
 4. SUBPROGRAMA: 02.- EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA VALENCIANA, CALLEJÓN DEL ERIZO
 5. NOMBRE DE LA OBRA: _____
 6. LOCALIDAD: GUANAJUATO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 71 PERSONAS
 8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONTRATISTA: ING. ADRIÁN RAYAS ÁLVAREZ
 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. ADRIÁN RAYAS ÁLVAREZ
 3. CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
 4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-5030-2021
 5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/PEMC/2024/038 6. FECHA DE FIRMA: 15/07/2024
 7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE JULIO DE 2024 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 19 DE OCTUBRE DE 2024
 8. FECHA INICIO REAL: 26 DE AGOSTO DE 2024 FECHA TÉRMINO REAL: 10 DE DICIEMBRE DE 2024
 9. IMPORTE DE CONTRATO: \$3'554,136.86
 10. NÚMERO DE CONVENIO: _____
 11. IMPORTE CONVENIO: _____
 12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3'554,136.86

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MR=42 KG7CM2., INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS, PREVENTIVAS E INFORMATIVAS.

V. METAS PROGRAMADAS

1,052.02 M2 (PAVIMENTO DE PIEDRA Y HUELLA DE CONCRETO) **OPERADO FAISMUN 2024**
 52.25 M2 (BANQUETA DE CONCRETO) **Operado FAFEF 2024**
 32.44 M (GUARNICIÓN DE CONCRETO)

[Handwritten signatures and stamps]

Operado FAFEF 2024

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI METAS ALCANZADAS	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA:	305.51 M2
HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA LONGITUD LINEAL DE 210 METROS:	263.44 M2
LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MR=42 KG7CM2, CORRESPONDIENTE A LA BANQUETA COMPARTIDA CON EL ARROYO PARA VEHÍCULOS Y PEATONES:	64.06 M3
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE:	212.80 M
TOMAS DOMICILIARIAS:	31.00 PZA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA RED DE DRENAJE SANITARIO:	211.33 M
DESCARGAS DOMICILIARIAS:	25.00 PZAS
COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO:	9.00 PZA
COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS:	6.00 PZA
COLOCACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS:	4.00 PZA
COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS:	4.00 PZA

VII INVERSIÓN CONTRATADA				
EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:				
	GENERAL	ESTATALES	MUNICIPALES	TOTAL
CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2024	\$0.00	\$1'777,068.43	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$836,999.23	\$0.00
TRANSFERENCIAS PARA MUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$940,069.20	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$1'777,068.43	\$1'777,068.43	\$0.00

VIII INVERSIÓN EJERCIDA				
INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.				
	GENERAL	ESTATALES	MUNICIPALES	TOTAL
CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2024	\$0.00	\$1'537,847.76	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$836,999.23	\$0.00
TRANSFERENCIAS PARA MUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$930,613.63	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$1'537,847.76	\$1'767,612.86	\$0.00

IX RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
ORDEN	PERÍODO	IMPORTE (C)
1 (UNO)	26/08/2024 AL 31/08/2024	15,699.31
2 (DOS)	01/09/2024 AL 30/09/2024	351,469.83
3 (TRES)	01/10/2024 AL 24/10/2024	378,280.33
4 (CUATRO)	25/10/2024 AL 31/10/2024	502,175.52
5 (CINCO)	01/11/2024 AL 21/11/2024	545,515.81
6 (SEIS)	22/11/2024 AL 26/11/2024	983,808.27
7 (SIETE)	27/11/2024 AL 30/11/2024	100,223.58
8 (OCHO)	01/12/2024 AL 07/12/2024	6,817.49
9 (NUEVE) FINIQUITO	08/12/2024 AL 10/12/2024	421,470.48
TOTAL EJERCIDO		\$3'305,460.62
SALDO A CANCELAR		\$248,676.24

Este programa es público,
 ajeno a cualquier partido político.
 Queda prohibido su uso para fines
 distintos al desarrollo social.

Operado
 FAJEF 2024

OPERADO
 FAISMUN 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES
 NINGUNA

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS

PÓLIZA DE FIANZA N°: 5497-02542-0 FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/12/2024
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$330,546.06
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA, POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:
 ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

Operado
FAFEF 2024

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, A LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

"Este programa es publico,
 ajeno a cualquier partido politico.
 Queda prohibido su uso para fines
 distintos al desarrollo social."

3

[Handwritten signatures and marks]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

ING. ADRIÁN RAYAS ÁLVAREZ

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ARQ. GABRIEL CERVAJTES TREJO SUBDIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
 ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

ING. GLORIA YAZMÍN MARTÍNEZ AGUIRRE

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

JAIME FONSECA PADILLA
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

JOSÉ FLORES
 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

**Operado
 FAFEF 2024**

JOSÉ GÓMEZ ÁLVAREZ
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

**OPERADO
 FAISMUN 2024**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA:

DR. CARLOS ALBERTO ESCOBAR C.
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARIA DE LA HONESTIDAD

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

**Operado
 FAFEF 2024**