



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBJETO:

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGION:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	SE.- URBANIZACIÓN		
4. SUBPROGRAMA:	01.- CONSTRUCCIÓN		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, COLONIA LOMITA DE LA YERBABUENA, CALLE JALAPITA			
5. NOMBRE DE LA OBRA:	LOCALIDAD:	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	
	MARFIL	530 PERSONAS	
6. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA:	ARQ. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO ROCHA		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ARQ. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO ROCHA		
3. CARGO:	PERSONA FÍSICA		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-5073-2021		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/PEMC/2024/041	6. FECHA DE FIRMA:	25/07/2024
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	01 DE AGOSTO DE 2024	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	28 DE DICIEMBRE DE 2024
8. FECHA INICIO REAL:	26 DE AGOSTO DE 2024	FECHA TÉRMINO REAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$6'557,239.29	<i>"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."</i>	
10. NÚMERO DE CONVENIO:			
11. IMPORTE CONVENIO:			
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$6'557,239.29		

IV. DESCRIPCION DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN DE VIALIDAD CONSTRUYENDO ARROYO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y RAMPAS, QUE DIGNIFIQUEN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO., REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL

V. METAS PROGRAMADAS.

1,181.93 M² (PAVIMENTO DE CONCRETO)
694.69 M² (BANQUETA DE CONCRETO)
487.14 M (GUARNICIÓN DE CONCRETO)

OPERADO
FAISMUN 2024

Operado
FAFEF 2024

H *García* *J* *J* *J* *Saucedo*
doscy *M* *J* *J* *J* *Saucedo*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS

LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR MR = 42 KG/CM² = 189.85 M³
GUARNICIÓN CONSTRUIDA DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM² = 26.58 M³
BANQUETA A BASE DE CONCRETO FC= 200 KG/CM² = 495.15 M²
MARCAS EN PAVIMENTO = 44.72 M
SEÑALES VERTICALES = 15.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO Y POSTE = 10.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DIFERENTES DIÁMETROS = 565.01 M
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA = 20.00 PZA
CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS = 2.00 PZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO DE 200 MM = 231.61 M
RÉGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40X60 = 19.00 PZA
REGISTRO CIEGO DE 80X100 DE TABIQUE ROJO RECOCIDO = 2.00 PZA
POZO DE VISITA TRONCO CÓNICO PARA DRENAGE SANITARIO = 9.00 PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PEAD DE 300 MM = 105.50 M
POZO DE VISITA TRONCO CÓNICO PARA DRENAGE PLUVIAL = 2.00 PZA
INSTRUCCIÓN DE COLADERA PLUVIAL LARGA = 2.00 PZA
INSTRUCCIÓN DE COLADERA PLUVIAL CORTA = 3.00 PZA
MURO DE 25.60M X ALTURA DE 0.35 A 1.13M X 0.28M DE ESPESOR = 1.00 PZA
BARANDAL DE 0.90 METROS DE ALTURA = 25.60 M

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

OPERADO
FAISMUN 2024

Operado
FAFEF 2024

VII. INVERSIÓN CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

	PERÍODO	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2024	\$0.00	\$3'278,619.65	\$0.00	\$0.00
RECURSO FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$253,765.16	\$0.00
TRANSFERENCIAS PARAMUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$3'024,854.18	\$0.00
TOTAL \$6'557,239.29	\$0.00	\$3'278,619.65	\$3'278,619.64	\$ 0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

	PERÍODO	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 2024	\$0.00	\$3'053,708.66	\$0.00	\$0.00
RECURSO FAISMUN 2024	\$0.00	\$0.00	\$253,765.16	\$0.00
TRANSFERENCIAS PARAMUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$1'520,248.10	\$0.00
TOTAL \$4'827,721.92	\$0.00	\$3'053,708.66	\$1'774,013.26	\$ 0.00

IX. RELACION DE ESTIMACIONES.

	PERÍODO	MONTOS (\$)
1 (UNO)	26/08/2024 AL 17/09/2024	160,012.95
2 (DOS)	18/09/2024 AL 30/09/2024	291,165.06
3 (TRES)	01/10/2024 AL 10/10/2024	178,630.21
4 (CUATRO)	11/10/2024 AL 04/11/2024	315,406.26
5 (CINCO)	05/11/2024 AL 15/11/2024	799,159.05
6 (SEIS)	16/11/2024 AL 30/11/2024	312,451.93
7 (SIETE) COMPLEMENTARIA A EST. 1 Y 3	26/08/2024 AL 10/10/2024	405,935.04
8 (OCHO) COMPLEMENTARIA A EST. 4 Y 5	11/10/2024 AL 15/11/2024	114,517.73

H *José F* *J* *J* *J* *J* *J* *J* *Sacado*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

9 (NUEVE)	01/12/2024 AL 31/12/2024	2'250,443.69
	TOTAL EJERCIDO	\$4'827,721.92
	SALDO A CANCELAR	\$1'729,517.37

X. SANCIONES "Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido político.
NINGUNA Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

OPERADO
FAISMUN 2024

Operado
FAFEF 2024

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°:	5158-01325-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	31/12/2024
COMPANY AFIANZADORA:		ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	
MONTO DE LA FIANZA:		\$486,461.65	
AVOR DE:	LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

[Handwritten signatures and initials]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ENTREGA:
POR LA CONTRATISTA

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

OPERADO
FAISMUN 2024

ING. FRANCISCO JAVIER SAUCEDO ROCHA

RECIBE Y ENTREGA:
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, G.J.

ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR
SUPERVISOR DE OBRA

Operado
FAFEF 2024

RECIBE
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Jaime Fonseca Aguilar

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Hector Enrique Goitia Olmos

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA


Ing. Emmanuel Torres Túroa
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD


Horacio Ramón Aburto
CONTRALORÍA MUNICIPAL


SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO


Héctor Pérez Láncel
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA
OBRA PÚBLICA (COCOSOP)

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

OPERADO
FAISMUN 2024

Operado
FAFEF 2024


5