



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
4. SUBPROGRAMA: 02.- EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA EL EDÉN, CALLE MARGARITAS
5. NOMBRE DE LA OBRA:
6. LOCALIDAD: MARFIL 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 70 PERSONAS
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONTRATISTA: ING. PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO
3. CARGO: DIRECTOR GENERAL
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0430-2010
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/PEMC/2024/048 6. FECHA DE FIRMA: 19/09/2024
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 22 DE DICIEMBRE DE 2024
8. FECHA INICIO REAL: 08 DE OCTUBRE DE 2024 FECHA TÉRMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$3'385,008.02
10. NÚMERO DE CONVENIO: -----
11. IMPORTE CONVENIO: -----
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3'385,008.02

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN ESTRUCTURA HIDROSANITARIA, INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL LIMPIEZA GENERAL AL TÉRMINO DE LA OBRA

V. METAS PROGRAMADAS

732.15 M2 (PAV DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO))
460.44 M2 (BANQUETA DE CONCRETO)
246.29 M (GUARNICIÓN DE CONCRETO)

OPERADO
FAISMUN 2024

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

FAEFF 2024
Operado

Miguel Pérez



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VOLUMENES ALCANZADOS

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN:	948.08 M3
BASE HIDRÁULICA PARA PAVIMENTO:	160.47 M3
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA:	360.00 M2
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL:	17.10 M3
EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO:	802.36 M2
REGISTRO PARA DRENAJE SANITARIO:	24.00 PZAS
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA:	5.00 PZAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA:	28.00 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO:	7.00 PZAS
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYA:	40.00 PZAS

VOLUMENES CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

	CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	RECURSDO FAISMUN 2024	TRANSFERENCIAS PARAMUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	TOTAL
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$1,194,569.33	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$497,934.68	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$1,692,504.01	\$1,692,504.01
	\$0.00	\$0.00	\$1,692,504.01	\$0.00

VOLUMENES EJERCIDA

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

	CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	RECURSDO FAISMUN 2024	TRANSFERENCIAS PARAMUNICIPALES 2024 EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	TOTAL
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$1,194,569.33	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$497,934.66	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$1,692,503.99	\$1,692,503.99
	\$0.00	\$0.00	\$1,692,503.99	\$0.00

RELACION DE ESTIMACIONES

1 (UNO)	08/10/2024 AL 31/10/2024	421,038.07
2 (DOS)	01/11/2024 AL 08/11/2024	225,279.57
3 (TRES)	09/11/2024 AL 30/11/2024	609,635.24
4 (CUATRO)	01/12/2024 AL 06/12/2024	76,846.59
5 (CINCO)	7/12/2024 AL 15/12/2024	359,654.52
6 (SEIS) FINIQUITO	16/12/2024 AL 31/12/2024	1,692,504.01
	TOTAL EJERCIDO	\$3,385,008.00
	SALDO A CANCELAR	\$0.02

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

SANCIÓNES

NINGUNA

OPERADO
FAISMUN 2024

CMiguel.Diaz A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2321771 FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/12/2024
COMPAÑIA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
MONTO DE LA FIANZA: \$338,500.80
A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUÍDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

Operado
FAFEF 2024

XIII. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

OPERADO
FAISMUN 2024

dase

W

[Signature]

[Signature]
A



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
POR LA CONTRATISTA

ING. PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO

RECIBE Y ENTREGA:
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA.

ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ING. PAOLA ALCANTAR SILVA
SUPERVISORA DE OBRA

RECIBE
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Daniel Flores Alcantar

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Adriana Morillo

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

OPERADO
FAISMUN 2024

C. Miguel Doraz C.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD


ING. CARLOS ALBERTO ESTUDIOS C.
CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Miguel Diaz C.
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA OBRA
PÚBLICA (COCOSOP)








