



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
 3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
 4. SUBPROGRAMA: 02.- EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA VALENCIANA, CALLE ANTIGUO CAMINO A VALENCIANA
 5. NOMBRE DE LA OBRA: _____
 6. LOCALIDAD: GUANAJUATO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 33 PERSONAS
 8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONTRATISTA: INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALX, S.A. DE C.V.
 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JUAN ALEJANDRO CHAGOYA IXTA
 3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3740-2016
 5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGPM/PEMC/2024/050 6. FECHA DE FIRMA: 30/09/2024
 7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 07 DE OCTUBRE DE 2024 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 05 DE MARZO DE 2025
 8. FECHA INICIO REAL: 07 DE OCTUBRE DE 2024 FECHA TÉRMINO REAL: 18 DE FERRERO DE 2025
 9. IMPORTE DE CONTRATO: \$6'849,929.97
 10. NÚMERO DE CONVENIO: _____
 11. IMPORTE CONVENIO: _____
 12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$6'849,929.97

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIÓN DEPRIMIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS, PREVENTIVAS Y INFORMATIVAS.

CANTIDADES PROGRAMADAS

2,229.18 M2 (FAV DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO) /
 75.136 M2 (BANQUETA DE CONCRETO)
 613.78 M (GUARNICIÓN DE CONCRETO)

**MUNICIPIO DE GUANAJUATO
 PARA REVISIÓN**

10 MAR. 2025

DIRECCIÓN DE INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS

RECIBÍO
 HORA
 TURNADO A _____

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
 3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
 4. SUBPROGRAMA: 02.- EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA VALENCIANA, CALLE ANTIGUO CAMINO A VALENCIANA
 5. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA VALENCIANA, CALLE ANTIGUO CAMINO A VALENCIANA
 6. LOCALIDAD: GUANAJUATO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 33 PERSONAS
 8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

DATOS DE NEGOCIOS DEL CONTRATISTA

1. CONTRATISTA: INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALX, S.A. DE C.V.
 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JUAN ALEJANDRO CHAGOYA IXTA
 3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3740-2016
 5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/PEMCI/2024/060 6. FECHA DE FIRMA: 30/09/2024
 7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 07 DE OCTUBRE DE 2024 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 05 DE MARZO DE 2025
 8. FECHA INICIO REAL: 07 DE OCTUBRE DE 2024 FECHA TÉRMINO REAL: 18 DE FEBRERO DE 2025
 9. IMPORTE DE CONTRATO: \$6'849,929.97
 10. NÚMERO DE CONVENIO: -----
 11. IMPORTE CONVENIO: -----
 12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$6'849,929.97

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIÓN DEPRIMIDA DE CONCRETO HIDRÁULICO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS, PREVENTIVAS Y INFORMATIVAS.

METAS PROGRAMADAS

- 2,229.18 M2 (FAV DE PIEDRA BOLA Y HUELLA DE CONCRETO)
- 751.56 M2 (BANQUETA DE CONCRETO)
- 813.76 M (GUARNICIÓN DE CONCRETO)

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI METAS ALCANZADAS

PAVIMENTO CON PIEDRA BOLA: 1799.82 M2
 HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO: 591.84 M2
 LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MR=42 KG/CM2, CORRESPONDIENTE A LA BANQUETA COMPARTIDA CON EL ARROYO PARA VEHÍCULOS Y PEATONES: 21.17 M3
 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON F'C = 150 KG/CM2: 596.29 M2
 GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL CON F'C = 200 KG/CM2: 604.44 M DE
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3" DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE: 198.76 M
 TOMAS DOMICILIARIAS: 10.00 PZAS
 TUBERÍA DE 8" DE PVC PARA RED DE AGUA POTABLE: 202.90 M
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA RED DE DRENAJE SANITARIO: 360.02 M
 DESCARGAS DOMICILIARIAS: 13.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO: 16.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICATIVAS: 8.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS: 4.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS: 16.00 PZAS

VII INVERSIÓN CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$5'782,025.89	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FISCALES 2024	\$0.00	\$0.00	\$996,664.81	\$0.00
REMANENTES RECURSOS FISCALES 2022	\$0.00	\$0.00	\$71,239.27	\$0.00
TOTAL \$6'849,929.97	\$0.00	\$5'782,025.89	\$1'067,904.08	\$0.00

VIII INVERSIÓN EJERCIDA

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

TIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
CONVENIOS ESTATALES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA	\$0.00	\$5'782,025.89	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FISCALES 2024	\$0.00	\$0.00	\$996,664.81	\$0.00
REMANENTES RECURSOS FISCALES 2022	\$0.00	\$0.00	\$71,239.04	\$0.00
TOTAL \$6'849,929.74	\$0.00	\$5'782,025.89	\$1'067,903.85	\$0.00

IX RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	PERIODO	MONTOS
1 (UNO)	07/10/2024 AL 05/11/2024	155,377.36
2 (DOS)	06/11/2024 AL 21/11/2024	1'753,236.05
3 C (TRES COMPLE 1)	07/10/2024 AL 05/11/2024	66,745.39
4 (CUATRO)	22/11/2024 AL 30/11/2024	604,653.50
5 (CINCO)	01/12/2024 AL 30/12/2024	3'202,013.59
6 (SEIS)	31/12/2024 AL 29/01/2025	107,496.90
7 (SIETE) FINIQUITO	30/01/2025 AL 18/02/2025	960,406.95
TOTAL EJERCIDO		\$6'849,929.74
SALDO A CANCELAR		\$0.00

2

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES

NINGUNA

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2325172 FECHA DE EXPEDICIÓN: 20/02/2025
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN
 MONTO DE LA FIANZA: \$684,992.97
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA DGSP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."**

Jose

[Signature]

e

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

ING. JUAN ALEJANDRO CHAGOYA IXTA
 INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ING. MARÍA GUADALUPE MURGUIA QUIROZ DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ING. JOSÉ LUIS TORRES GONZÁLEZ DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

ING. GLORIA YAZMÍN MARTÍNEZ AGUIRRE
 SUPERVISORA DE OBRA

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

JAIME FONSECA AGUILAR
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

JOSE FONSECA
 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

Adriana Florillo
 Ing. Adriana María Florillo Flores
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO


"Este programa es publico,
 ajeno a cualquier partido politico.
 Queda prohibido su uso para fines
 distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD


ING. GRACIA ALEJANDRO ESCOBAR C.
CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO



"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."





