



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 11:20 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA: CK.- SEGURIDAD PÚBLICA
4. SUBPROGRAMA: 07.- CONSTRUCCIÓN
5. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PARA LA POLICIA RURAL AMBIENTAL Y K9 EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD CARBONERA 2DA. ETAPA
6. LOCALIDAD: CARBONERA 7. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 50 PERSONAS
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. CONTRATISTA: INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALX S.A. DE C.V.
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JUAN ALEJANDRO CHAGOYA IXTA
3. CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3740-2016
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/OD/2025/006 6. FECHA DE FIRMA: 19/06/2025
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2025 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 31 DE OCTURE DE 2025
8. FECHA INICIO REAL: 25 DE JULIO DE 2025 FECHA TÉRMINO REAL: 21 DE NOVIEMBRE DE 2025
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$2'530,791.80
10. NÚMERO DE CONVENIO: _____
11. IMPORTE CONVENIO: _____
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$2'530,791.80

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN ESPACIO DESTINADO PARA LA POLICIA RURAL QUE CUENTA CON ESPACIO PARA CANINOS, LA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE USOS MULTIPLES, BAÑOS ADMINISTRATIVOS, BODEGA, PATIO CANINO Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL.

V. METAS PROGRAMADAS

1.00 OBRA

OPERADO FORTAMUN
2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI METAS ALCANZADAS

BAÑOS ADMINISTRATIVOS.
 ZONA DE CANINOS.
 SALA DE USOS MÚLTIPLES.
 BODEGA.
 PATIO CANINO.
 BARRA PERIMETRAL

VII INVERSIÓN CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO FISCAL / FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FORTAMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$2'405,011.45	\$0.00
RECURSOS SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$125,780.35	\$0.00

VIII INVERSIÓN EJERCIDA

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FORTAMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$2'405,010.55	\$0.00
RECURSOS SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$125,780.35	\$0.00

IX. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACION N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	25/07/2025 AL 11/08/2025	285,196.49
2 (DOS)	12/08/2025 AL 22/08/2025	38,913.19
3 C (TRES) COMPLE. A EST. 1 Y 2	25/07/2025 AL 22/08/2025	28,203.87
4 (CUATRO)	23/08/2025 AL 31/08/2025	67,623.24
5 (CINCO)	01/09/2025 AL 17/09/2025	133,792.58
6 (SEIS)	18/09/2025 AL 30/09/2025	80,150.47
7 (SIETE)	01/10/2025 AL 19/10/2025	181,906.37
8 C (OCHO) COMPLE. A EST. 6 Y 7	18/09/2025 AL 19/10/2025	240,783.55
9 (NUEVE)	20/10/2025 AL 31/10/2025	127,331.41
10 C (DIEZ) COMPL. A EST. 9	20/10/2025 AL 31/10/2025	133,345.48
11 (ONCE)	01/11/2025 AL 05/11/2025	100,330.96
12 (DOCE)	06/11/2025 AL 19/11/2025	588,273.92
13 C (TRECE) COMPL. A EST. 12	06/11/2025 AL 19/11/2025	456,158.78
14 (CATORCE) FINIQUITO	20/11/2025 AL 21/11/2025	68,780.59
TOTAL EJERCIDO		2,405,010.55
SALDO A CANCELAR		\$0.00

OPERADO FORTAMUN
2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES.

NINGUNA

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2376594 FECHA DE EXPEDICIÓN: 01/12/2025
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$253,079.09
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA.

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA


CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.


OPERADO FORTAMUN
2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

ING. JUAN ALEJANDRO CHAGOYA IXTA
 INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALX, S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA
 DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

CEP
 GUANAJUATO

ING. PAOLA ALCANTAR SILVA
 SUPERVISORA DE OBRA

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Adriana Morillo
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

TESTIGOS DE ASISTENCIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL