



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE  
3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN  
4. SUBPROGRAMA: 04.- REHABILITACIÓN  
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA ENCINO, CALLEJÓN CELAYA  
5. NOMBRE DE LA OBRA:  
6. LOCALIDAD: GUANAJUATO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 225 PERSONAS  
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: ING. ADRIÁN RAYAS ÁLVAREZ  
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. ADRIÁN RAYAS ÁLVAREZ  
3. CARGO: REPRESENTANTE LEGAL  
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-5030-2021  
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/007 6. FECHA DE FIRMA: 19/06/2025  
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 04 DE JULIO DE 2025 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 01 DE OCTUBRE DE 2025  
8. FECHA INICIO REAL: 25 DE JULIO DE 2025 FECHA TÉRMINO REAL: 22 DE OCTUBRE DE 2025  
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$1'698,051.74  
10. NÚMERO DE CONVENIO:  
11. IMPORTE CONVENIO:  
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1'698,051.74  
OPERADO FAISMUN 2025

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA REHABILITACIÓN DEL CALLEJÓN, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE DESCANSOS A BASE DE LOSA DE CONCRETO HIDRAÚLICO, CONSTRUCCIÓN DE ESCALONES, COLOCACIÓN DE BARANDALES Y PASAMANOS, OBRAS PARA AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN Y A SUS VISITANTES CON UNA PAVIMENTACIÓN PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN Y UN RECORRIDO SEGURO Y AGRADABLE.

V. METAS PROGRAMADAS.

61.05 M2 (LOSA DE CONCRETO)  
263.49 M (ESCALONES)



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C = 150 KG/CM2 = 79.67 M2  
FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO = 228.30 M  
MURO DE MAMPOSTERÍA, ESPESOR PROMEDIO DE 40 CM = 36.57 M3  
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA = 117.94 KG  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 6.00 METROS = 2.00 PZA  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO MINIMIEW LED = 4.00 PZA  
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 76 MM DE DIÁMETRO = 55.85 M  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3 M DE LONGITUD DE TUBERÍA PE-AL-P = 11.00 PZA  
SUMINISTRO DE TUBERÍA NUEVA DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM DE DIÁMETRO = 59.00 M  
CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 2 = 1.00 PZA  
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO DE 200 MM DE DIÁMETRO = 59.30 M  
POZO DE VISITA TRONCO CÓNICO DE 1.01 A 1.25 M DE PROFUNDIDAD = 6.00 PZA  
REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 40X60X70 CMS. MEDIDAS INTERIORES = 12.00 PZA  
SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO DE 160 MM DE DIÁMETRO = 31.60 M  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL = 27.31 M  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS = 26.86 M  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETA DECORATIVA = 2.00 PZA

OPERADO FAISMUN  
2025

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSO FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$855,478.47	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$842,573.27	\$0.00
<b>TOTAL \$1'698,051.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1'698,051.74</b>	<b>\$0.00</b>

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSO FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$660,043.001	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$375,219.79	\$0.00
<b>TOTAL \$1'035,262.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1'035,262.80</b>	<b>\$0.00</b>

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	PERIODO	MONTOS
1 (UNO)	25/07/2025 AL 15/08/2025	149,217.75
2 (DOS)	16/08/2025 AL 23/08/2025	65,596.20
3 (TRES)	24/08/2025 AL 18/09/2025	204,015.46
4 (CUATRO)	19/09/2025 AL 09/10/2025	284,019.16
5 (CINCO)	10/10/2025 AL 14/10/2025	89,937.69
6 (SEIS) COMPLEMENTARIA A EST. 2, 3 Y 5	16/08/2025 AL 14/10/2025	15,670.44
7 (SIETE) FINIQUITO	15/10/2025 AL 22/10/2025	226,806.10
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		<b>\$1'035,262.80</b>
<b>SALDO A CANCELAR</b>		<b>\$662,738.94</b>



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES.

NINGUNA

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 3989-04724-0 / FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/11/2025  
COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.  
MONTO DE LA FIANZA: \$103,526.28  
A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

OPERADO FAISMUN

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

2025

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO) Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:  
POR LA CONTRATISTA

ING. ADRIÁN RAYAS ÁLVAREZ

RECIBE Y ENTREGA:  
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ  
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA  
OFICIO NÚM. DGOP/SDGOP/301025-001

ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA  
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

GUANAJUATO, GT.

ING. ESTEBAN ACEVEDO AGUILAR  
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE  
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Pedro Segoviano  
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

José Antonio Álvarez Osorio  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

Jesús Sotelo Álvarez  
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

OPERADO FAISMUN  
2025

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Paulina Iván Cortés Becerra  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA  
SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)