



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE  
3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN  
4. SUBPROGRAMA: 04. REHABILITACIÓN  
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA CARRIZO, CALLEJÓN VENADITA  
5. NOMBRE DE LA OBRA:  
6. LOCALIDAD: GUANAJUATO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 126 PERSONAS  
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES  
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES  
3. CARGO: PERSONA FÍSICA  
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-3850-2017  
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/009 6. FECHA DE FIRMA: 27/06/2025  
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 14 DE JULIO DE 2025 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 11 DE OCTUBRE DE 2025  
8. FECHA INICIO REAL: 25 DE JULIO DE 2025 FECHA TÉRMINO REAL: 22 DE OCTUBRE DE 2025  
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$1'522,726.07  
10. NÚMERO DE CONVENIO: PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/009-002  
11. IMPORTE CONVENIO: \$42,113.07  
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1'564,839.14

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO. INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS. FINALMENTE, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y DE BARANDAL

V. METAS PROGRAMADAS.

89.11 M2 (PAVIMENTO DE CONCRETO)  
145.44 M (ESCALONES)

OPERADO FAISMUN  
2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO: 44.73 M2  
FORJADO DE ESCALONES A BASE DE BLOCK MACIZO: 135.77 ML  
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE: 51.60 M  
TOMAS DOMICILIARIAS... 2.00 PZAS  
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: 48.4 M  
DESCARGAS SANITARIAS: 2.00 PZAS  
COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO: 3.00 PZAS  
COLOCACIÓN DE BARANDAL: 16.01 M

VII. INVERSIÓN CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTO QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO FISCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSO FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$1'068,649.16	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$454,076.91	\$0.00
RECURSO FAISMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$42,113.07	\$0.00
TOTAL \$1'564,839.14	\$0.00	\$0.00	\$1'564,839.14	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSO FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$1'068,649.09	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$453,093.86	\$0.00
RECURSO FAISMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$42,106.61	\$0.00
TOTAL \$1'563,849.76	\$0.00	\$0.00	\$1'563,849.76	\$0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	25/07/2025 AL 16/08/2025	47,594.46
2 (DOS)	17/08/2025 AL 19/08/2025	57,846.88
3 (TRES)	20/08/2025 AL 18/09/2025	712,780.01
4 (CUATRO)	19/09/2025 AL 23/09/2025	350,800.83
5 (CINCO) PREFINQUITO	24/09/2025 AL 17/10/2025	352,720.77
6 (SEIS) FINQUITO	18/10/2025 AL 22/10/2025	42,106.81
TOTAL EJERCIDO		\$1'563,849.76
SALDO A CANCELAR		\$989.38

X. SANCIONES.

NINGUNA

OPERADO FAISMUN  
2025

Irma Cudillo Vallejo



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2372859 FECHA DE EXPEDICIÓN: 11/11/2025  
COMPAÑIA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.  
MONTO DE LA FIANZA: \$156,384.98  
A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO) Y (DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

OPERADO FAISMUN

2025

Irene Guadillo Vallejo



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:  
POR LA CONTRATISTA

ING. JONATHAN CRISTIAN GRANADOS MORALES

RECIBE Y ENTREGA:  
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ

DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
OFICIO NÚM. DGOP/SDGOP/301025-001

ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA

DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
GUANAJUATO, GTO.

ING. GLORIA YAZMÍN MARTÍNEZ AGUIRRE  
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE  
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Jesús Alexis Rodríguez Ibarra  
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

José Antonio Amador  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Jesús Marvin M.  
DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Patricia Judith Coronado Granados  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

OPERADO FAISMUN  
2025

Irma Caudillo Vallejo  
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA  
SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)