



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
4. SUBPROGRAMA: 01.- CONSTRUCCIÓN
5. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD PUENTECILLAS, CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: BACHILLERATO SABES PUENTECILLAS ✓
6. LOCALIDAD: PUENTECILLAS ✓ 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 360 PERSONAS
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: JR. CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS Y TERRACERÍA S.A. DE C.V. ✓
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JORGE ANTONIO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4232-2018
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/QEMC/2025/012 ✓ 6. FECHA DE FIRMA: 11/07/2025 ✓
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 DE JULIO DE 2025 ✓ FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓
8. FECHA INICIO REAL: 05 DE AGOSTO DE 2025 ✓ FECHA TÉRMINO REAL: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$2'704,073.69 ✓
10. NÚMERO DE CONVENIO: _____
11. IMPORTE CONVENIO: _____
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$2'704,073.69 ✓

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL BACHILLERATO SABES PUENTECILLAS EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,121.03 METROS CUADRADOS, 136.51 METROS DE ARROYO VEHICULAR, 111.03 M3 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO. INSTALACIÓN DE 258.90 M TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y 10 TOMAS DOMICILIARIAS. COLOCACIÓN DE 125.84 M TUBERÍA DE PVC SANITARIO PARA RED DE DRENAJE SANITARIO, 10 REGISTROS PARA DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN 6 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, ASÍ COMO LIMPIEZA GENERAL AL TÉRMINO DE LA OBRA.

V. METAS PROGRAMADAS.

740.20 M2 PAV. DE CONCRETO HIDRÁULICO
266.24 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO
248.97 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

Operado
FAFEF 2025

OPERADO FORTAMUN
2025

OPERADO FAISMUN
2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

PAVIMENTOS.	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO.	126.17 M3
BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO.	208.52 M2
RAMPAS DE CONCRETO	36.19 M2
GUARNICIONES DE CONCRETO.	304.24 M
GUARDALOSAS DE CONCRETO	26.60 M
ALUMBRADO PÚBLICO.	
POSTE CÓNICO CIRCULAR.	5.00 PZA
LUMINARIOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO.	6.00 PZA
SEÑALAMIENTO	
SEÑALES RESTRICTIVAS, PREVENTIVAS E INFORMATIVAS.	18.00 PZA
BOYA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	80.00 PZA
PINTURA AMARILLO TRÁFICO EN GUARNICIONES	259.42 M
PINTURA AMARILLO TRÁFICO Y BLANCO PARA VIALIDAD	255.50 M
INSTALACIÓN HIDRÁULICA.	
TUBERÍA PVC HIDRÁULICO	259.80 ML
INSTALACION SANITARIA.	
TUBERÍA DE PVC SANITARIO	164.04 ML

**"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."**

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PPTAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSO FAFEF/ 2025	\$1'352,036.85 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$734,696.82 ✓	\$0.00
RECURSO FORTAMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$47,862.10 ✓	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$569,477.92 ✓	\$0.00
TOTAL \$2'704,073.69	\$1'352,036.85	\$0.00	\$1'352,036.84	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSO FAFEF/ 2025	\$1'352,036.85 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$734,696.82 ✓	\$0.00
RECURSO FORTAMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$47,862.10 ✓	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$569,477.92 ✓	\$0.00
TOTAL \$2'704,073.69	\$1'352,036.85	\$0.00	\$1'352,036.84	\$0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN N°.	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	05/08/2025 AL 22/08/2025 ✓	✓ 378,432.00
2 (DOS)	23/08/2025 AL 31/08/2025 ✓	✓ 251,213.64
3 (TRES)	01/09/2025 AL 30/09/2025 ✓	✓ 798,523.27
4 (CUATRO)	01/10/2025 AL 30/10/2025 ✓	✓ 260,305.89

Operado FAFEF 2025

OPERADO FORTAMUN 2025

OPERADO FAISMUN 2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.


EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.


ENTREGA:
POR LA CONTRATISTA


ING. JORGE ANTONIO CHÁVEZ HERNÁNDEZ
JR. CONSTRUCCIONES, MOVIMIENTOS Y TERRACERÍA, S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OFICIO NÚM. DGOP/SDGOP/301025-001.


ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.


ARQ. NOÉ MARTÍN CONTRERAS ROSALES
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:


DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA


SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO


DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
ajenos al desarrollo social."

Operado
FAFEF 2025


OPERADO FORTAMUN
2025


OPERADO FAISMUN
2025





PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA


Ing. Roberto Enrique Robledo Cervantes
SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD


Francisco Santibáñez Aranda
CONTRALORÍA MUNICIPAL


José Concepción Hernández
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO


María del Carmen Barrientos Reynosa
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA
SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)





"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

**Operado
FAFEF 2025**

**OPERADO FORTAMUN
2025**

**OPERADO FAISMUN
2025**

