



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2026, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3 PROGRAMA:		UB.- CAMINOS RURALES	
4. SUBPROGRAMA:		03.- CONSERVACIÓN	
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CAPULÍN DE BUSTOS, 1RA ETAPA; EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.			
5. NOMBRE DE LA OBRA:			
6. LOCALIDAD:	CAPULÍN DE BUSTOS	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	2,497 PERSONAS
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA:	ING. JORGE ALFONSO GARCÍA PALOMARES ✓		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ING. JORGE ALFONSO GARCÍA PALOMARES ✓		
3. CARGO:	PERSONA FÍSICA		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-0826-2010		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/013	6. FECHA DE FIRMA:	16/07/2025 ✓
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	28 DE JULIO DE 2025 ✓	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓
8. FECHA INICIO REAL:	05 DE AGOSTO DE 2025 ✓	FECHA TÉRMINO REAL:	02 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$4'094,329.56 ✓		
10. NÚMERO DE CONVENIO:	-----		
11. IMPORTE CONVENIO:	-----		
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$4'094,329.56 ✓		

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL HECHO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EXISTENTE, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA DESFOGUE PLUVIAL E INSTALACIÓN DE SEÑALETICA HORIZONTAL Y VERTICAL

V. METAS PROGRAMADAS

0.52 KM

OPERADO FAISMUN
2025

Jose Andros CR

Jaramillo Millán Abia



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

0.612 KM LONGITUD TOTAL
 177.46 M3 E CARPETA ASFÁLTICA
 543.83 M DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO
 1,237.66 M DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ CON BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

RECURSO	2025	2026	2027	2028
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$3'089,171.65 /	\$0.00
RECURSOS SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$1'005,157.91 /	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$4'094,329.56	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

RECURSO	2025	2026	2027	2028
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$3'014,478.25 /	\$0.00
RECURSOS SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$951,739.98 /	\$0.00
TOTAL	\$0.00	\$0.00	\$3'966,218.23	\$0.00

IX. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACION	PERIODO	MONTOS
1 (UNO)	05/08/2025 AL 23/08/2025	220,074.68 /
2 (DOS)	24/08/2025 AL 31/08/2025	133,120.30 /
3 (TRES)	01/09/2025 AL 19/09/2025	580,424.04 /
4 (CUATRO)	20/09/2025 AL 30/09/2025	274,894.86 /
5 (CINCO)	01/10/2025 AL 18/10/2025	697,090.40 /
6 (SEIS)	19/10/2025 AL 25/10/2025	153,678.67 /
7 (SIETE)	26/10/2025 AL 24/11/2025	65,345.56 /
8 (OCHO)	25/11/2025 AL 28/11/2025	1'130,093.60 /
9 (NUEVE) FINIQUITO	29/11/2025 AL 02/12/2025	711,496.12 /
TOTAL EJERCIDO		\$3'956,218.23
SALDO A CANCELAR		\$128,111.33

OPERADO FAISMUN
2025

X. SANCIONES.

NINGUNA

OPERADO FAISMUN

Jose Andres
[Signature]
José María Nieto Coria
[Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 10936-0827-8 / FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/12/2025 /

COMPañÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. /

MONTO DE LA FIANZA: \$396,621.83 /

A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. /

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

OPERADO FAISMUN
2025

Jose Andres *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

3



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

ING. JORGE ALFONSO GARCÍA PALOMARES

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

ING. MAURA MÓNICA RANGEL AGUILAR
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

47

ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA
 DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

ING. JOSÉ ANDRÉS LARA RAMÍREZ
 SUPERVISOR DE OBRA

OPERADO FAISMUN
 2025

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

SUBDIRECCIÓN

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

TESTIGOS DE ASISTENCIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

Jaramillo Millán Gloria.
 Gloria Jaramillo Millán.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA
 SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)