



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
 3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
 4. SUBPROGRAMA: 01.- CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN LA COLONIA PEÑITAS, EN LAS CALLES MIGUEL ALEMÁN Y FRANCISCO VILLA (TRAMO: MANUEL ÁVILA CAMACHO A EMILIANO ZAPATA) ✓
 5. NOMBRE DE LA OBRA: _____
 6. LOCALIDAD: MARFIL 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 40 PERSONAS
 8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. ✓
 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES
 3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0052-1997
 5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/QEMC/2025/016 ✓ 6. FECHA DE FIRMA: 22/07/2025 ✓
 7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 04 DE AGOSTO DE 2025 ✓ FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓
 8. FECHA INICIO REAL: 04 DE AGOSTO DE 2025 ✓ FECHA TÉRMINO REAL: 01 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓
 9. IMPORTE DE CONTRATO: \$3'098,679.26 ✓
 10. NÚMERO DE CONVENIO: _____
 11. IMPORTE CONVENIO: _____
 12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3'098,679.26 ✓

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETA DE CONCRETO Premezclado y GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL. LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS. COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, SEÑALES RESTRICTIVAS, PREVENTIVAS E INFORMATIVAS.

V. METAS PROGRAMADAS.

913.83 M2 PAV. DE CONCRETO HIDRÁULICO
 447.81 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO
 301.40 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO

OPERADO FAISMUN
2025

(Handwritten signatures and marks)

Operado FAFEF 2025

OPERADO FORTAMUN 2025

¹ "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO: 163.42 M3
 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO Y 55.47 M DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL: 296.36 M2
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE: 244.94 M
 TOMAS DOMICILIARIAS: 20.00 PZAS
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: 172.66 M
 DESCARGAS SANITARIAS: 19.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO: 6.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE SEÑALES RESTRICTIVAS: 7.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS: 5.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE SEÑALES INFORMATIVAS: 16.00 PZAS

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PPTAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSO FAFEF / 2025	\$1'549,339.63 /	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$854,615.74 /	\$0.00
RECURSO FORTAMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$48,339.40 /	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$646,384.49 /	\$0.00
TOTAL \$3'098,679.26	\$1'549,339.63	\$0.00	\$1'549,339.63	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSO FAFEF / 2025	\$1'537,606.63 /	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSO FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	/\$854,615.73	\$0.00
RECURSO FORTAMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	/\$48,339.40	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	/\$634,700.28	\$0.00
TOTAL \$3'075,262.04	\$1'537,606.63 /	\$0.00	/\$1'537,655.41	\$0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	04/08/2025 AL 31/08/2025 /	280,808.51 /
2 (DOS)	01/09/2025 AL 05/09/2025 /	290,109.26 /
3 (TRES)	06/09/2025 AL 30/09/2025 /	385,435.84 /
4 (CUATRO)	01/10/2025 AL 06/10/2025 /	230,569.85 /
5 (CINCO)	07/10/2025 AL 31/10/2025 /	1'374,126.13 /
6 (SEIS)	01/11/2025 AL 26/11/2025 /	60,408.53 /
7 (SIETE) FINIQUITO	27/11/2025 AL 01/12/2025 /	453,803.92 /
TOTAL EJERCIDO		\$3'075,262.04 /
SALDO A CANCELAR		\$25,417.22

**OPERADO FAISMUN
2025**

**Operado
FAFEF 2025**

**OPERADO FORTAMUN
2025**

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES.

NINGUNA

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 128820-00000 / FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/12/2025
 COMPAÑIA AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$307,526.20
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

**OPERADO FAISMUN
2025**

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

**Operado
FAFEF 2025**

**OPERADO FORTAMUN
2025**

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

ING. CARLOS ALEJANDRO MEDINA CERVANTES
 CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA
 OFICIO NÚM. DGOP/SDGOP/301025-001

ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA
 DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.



ING. GLORIA YAZMÍN MARTÍNEZ AGUIRRE
 SUPERVISORA DE OBRA

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

JAIIME DONSECA AGUILAR
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Jesús Alexis Rodríguez Ibarra
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

ING. ANTONIO MAURICIO
 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

OPERADO FAISMUN
 2025

Operado
 FAFEF 2025

OPERADO FORTAMUN
 2025

"Este programa es publico,
 ajeno a cualquier partido politico.
 Queda prohibido su uso para fines
 distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD


Juan Carlos Martínez Hernández
SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO


Patricia Judith Corcuera R.
CONTRALORÍA MUNICIPAL


Ricardo A. Pérez Villaseñor
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA
SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)















Operado
FAFEF 2025

OPERADO FORTAMUN
2025

OPERADO FAISMUN
2025

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."