



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2026, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
 3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
 4. SUBPROGRAMA: 01.- CONSTRUCCIÓN
 5. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD MARFIL, EN COLONIA LOMA DEL PADRE, CALLE VIZNAGA Y CALLE EL LOCO ✓
 6. LOCALIDAD: MARFIL 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,722 PERSONAS
 8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES RAMÍREZ PALMA, S.A. DE C.V.
 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. MANUEL FRANCISCO RAMÍREZ LOZANO
 3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0461-2008
 5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/QEMC/2025/019 6. FECHA DE FIRMA: 24/07/2025 ✓
 7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 DE AGOSTO DE 2025 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓
 8. FECHA INICIO REAL: 14 DE AGOSTO DE 2025 ✓ FECHA TÉRMINO REAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2025 ✓
 9. IMPORTE DE CONTRATO: \$9'707,746.83 ✓
 10. NÚMERO DE CONVENIO: -----
 11. IMPORTE CONVENIO: -----
 12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$9'707,746.83

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIO EN CONSTRUCCIÓN DE ARROYO VIAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MISMO MATERIAL, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE ALUMBRADO PÚBLICO.

V. METAS PROGRAMADAS.

2,060.45 M2 (LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO)
 1,456.25 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO
 976.77 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO

**OPERADO FAISMUN
2025**

Jose Andres C.R. *ma Soledad Alvarez* *Figueroa*

**Operado
FAFEF 2025**

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

**OPERADO FORTAMUN
2025**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

2,002.90 M2 LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO
 506.07 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO
 200.20 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO
 1,150.79 M DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO
 532.91 M DE TUBERÍA DE PEAD
 22.0 PIEZAS DE LUMINARIAS MINI VIEW LED

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAFEF 2025	\$4'853,873.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FASISMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$2'497,123.72	\$0.00
RECURSOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$48,344.58	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$2'308,405.12	\$0.00
TOTAL \$9'707,746.83	\$4'853,873.42	\$0.00	\$4'853,873.42	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAFEF 2025	\$4'506,419.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FASISMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$2'497,123.72	\$0.00
RECURSOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$48,344.57	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$2'308,405.11	\$0.00
TOTAL \$9'360,292.42	\$4'506,419.02	\$0.00	\$4'853,873.40	\$0.00

IX. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIONES	PERIODO	MONTOS
1 (UNO)	14/08/2025 AL 24/08/2025	91,924.41
2 (DOS)	25/08/2025 AL 31/08/2025	352,778.28
3 (TRES)	01/09/2025 AL 24/09/2025	678,387.82
4 (CUATRO)	25/09/2025 AL 30/09/2025	887,972.72
5 (CINCO)	01/10/2025 AL 24/10/2025	1'097,343.35
6 (SEIS)	25/10/2025 AL 10/11/2025	1'025,652.77
7 (SIETE)	11/11/2025 AL 20/11/2025	3'448,495.10
8 (OCHO) FINIQUITO	21/11/2025 AL 11/12/2025	1'777,737.97
TOTAL EJERCIDO		\$9'360,292.42
SALDO A CANCELAR		\$347,454.41

X. SANCIONES.

NINGUNA

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

OPERADO FORTAMUN
2025

Operado
FAFEF 2025

OPERADO FAISMUN
2025

Handwritten signatures and notes:
 "Ma Soledad Alvarez R."
 "Request"
 "Andres"



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 3106640 FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/12/2025
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$936,029.24
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLI F

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

Ma. Soledad Alvarez R.

Jose Andres M.

[Signature]

**OPERADO FAISMUN
2025**

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

**Operado
FAFEF 2025**

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

**OPERADO FORTAMUN
2025**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA
POR LA CONTRATISTA

C. MANUEL FRANCISCO RAMÍREZ LOZANO
CONSTRUCCIONES RAMÍREZ PALMA, S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ARQ. MAURA MÓNICA RANGEL AGUILAR
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

INGEITZEL AMAYA CHAGOLLA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

GUANAJUATO, GTO

ING. JOSÉ ANDRÉS LARA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

ING. PEDRO SEGUIADO F.
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Jesús Alexis Rodríguez Ibarra
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO


DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA


 ANA GABRIELA MORENO CERVANTES
 SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD

FEDERICO SANTIAGO ARANDA

 CONTRALORÍA MUNICIPAL


 JUAN CARLOS MARTÍNEZ HENSALDER
 SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Ma. Saludad Alvarez R.

 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA
 SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)



Jose Andres L.R.

Ma. Saludad Alvarez R.



OPERADO FAISMUN
2025

Operado
FAFEF 2025

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

OPERADO FORTAMUN
2025