



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**I. OBJETO.**

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2026, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

**II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.**

1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	SE.- URBANIZACIÓN		
4. SUBPROGRAMA:	01.- CONSTRUCCIÓN		
5. NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO FRENTE A PLAZA HIDALGO		
6. LOCALIDAD:	GUANAJUATO	7. NUMERO DE BENEFICIARIOS:	9,660 PERSONAS
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

**III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

1. CONTRATISTA:	ING. PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	ING. PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO
3. CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-0430-2010
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/027
6. FECHA DE FIRMA:	08/09/2025
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	10 DE DICIEMBRE DE 2025
8. FECHA INICIO REAL:	03 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA TÉRMINO REAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$4'108,632.71
10. NÚMERO DE CONVENIO:	PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/027-02
11. IMPORTE CONVENIO:	\$108,500.00
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$4'217,132.71

**IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.**

LA OBRA CONSISTIÓ EN PROPICIAR UN VÍNCULO FÍSICO ENTRE DOS IMPORTANTES VÍAS, LA AVENIDA PASEO DE ASHLAND Y LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, OFRECIENDO UN LUGAR DE TRÁNSITO, DESCANSO Y CONTEMPLACIÓN, CONTRIBUYENDO A LA SOSTENIBILIDAD DEL ESPACIO Y MOVILIDAD EN LA ZONA, SE INTERVIÑO UN ÁREA DE 362.97 M2 EN UNA LONGITUD DE 88.96 M, SE UTILIZARON 120.09 M3 DE MAMPOSTERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, 11,313.09 KG, DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 102 ESCALONES, SE PLANTARON 1,003 PLANTAS ORNAMENTALES Y 14 ÁRBOLES, SE INSTALARON 10 POSTES PARA ALUMBRADO PÚBLICO, 14 SPOT EN JARDINERAS Y 75 METROS DE TIRA LED.

**V. METAS PROGRAMADAS**

363.00 M2

**OPERADO FORTAMUN  
2025**

**OPERADO FAISMUN  
2025**

*[Handwritten signatures and marks]*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**VI. METAS ALCANZADAS.**

SUPERFICIE INTERVENIDA:	362.97 M2
MUROS DE MAMPOSTERÍA	120.09 M3
CONCRETO HIDRÁULICO EN LOSAS	90.06 M
ESCALONES FORJADOS CON BLOCK	95.00 M
ESCALÓN DE ACERO COLADO CON CONCRETO	64.00 PZA
BARANDAL HIERRO ESTRUCTURAL DE 1.25 M	86.99 PZA
ESTRUCTURA METÁLICA VARIOS ELEMENTOS	11,313.09 KG
INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA CISTERNA	59.60 M
CISTERNA VERTICAL DE 2,800 LITROS	1.00 PZA
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO	1.00 PZA
VIDRIO LAMINADO EN MIRADOR	6.63 M2
VIDRIO LAMINADO BARANDAL MIRADOR	9.00 PZAS
LUMINARIO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	10.00 PZA
LUMINARIO TIO SPOT	14.00 PZA
TIRA LED DE 50.00 M	1.00 PZA
TIRA LED DE 25.00 M	2.00 PZA
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES	14.00 PZA
PLANTACIÓN ESPECIES ORNAMENTALES	1,003.00 PZA

**VII. INVERSIÓN CONTRATADA.**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PRAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$3'998,110.49	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$110,522.22	\$0.00
RECURSOS FAISMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$65,830.21	\$0.00
RECURSOS FORTAMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$42,669.79	\$0.00
<b>TOTAL \$4'217,132.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4'217,132.71</b>	<b>\$0.00</b>

**VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.**

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$3'998,110.49	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$110,522.22	\$0.00
RECURSOS FAISMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$65,830.21	\$0.00
RECURSOS FORTAMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$42,669.79	\$0.00
<b>TOTAL \$4'217,132.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4'217,132.71</b>	<b>\$0.00</b>

**IX. RELACION DE ESTIMACIONES.**

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	03/10/2025 AL 01/11/2025	339,371.89
2 (DOS)	02/11/2025 AL 01/12/2025	1'725,012.81
3 (TRES)	02/12/2025 AL 12/12/2025	99,470.00
4 (CUATRO)	13/12/2025 AL 26/12/2025	1'944,778.01

OPERADO FORTAMUN  
2025

OPERADO FAISMUN  
2025



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

5 (CINCO) FINIQUITO	27/12/2025 AL 31/12/2052	108,500.00
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		<b>\$4'217,132.71</b>
<b>SALDO A CANCELAR</b>		<b>\$0.00</b>

**X. SANCIONES.**  
**NINGUNA**

**XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.**

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2384673 / FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/12/2025  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.  
 MONTO DE LA FIANZA: \$421,713.27  
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

**XII. VERIFICACIÓN FÍSICA**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

**OPERADO FORTAMUN**  
2025

**OPERADO FAISMUN**  
2025

*(Handwritten signatures and marks)*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


**XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.**

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO) Y (COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ENTREGA:  
POR LA CONTRATISTA

ING. PEDRO ALBERTO GUTIÉRREZ LOZANO

RECIBE Y ENTREGA:  
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ARQ. MAURA MÓNICA RANGEL AGUILAR  
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA  
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

DIRECCIÓN  
OBRAS PÚBLICAS  
GUANAJUATO

ARQ. NOÉ MARTÍN CONTRERAS ROSALES  
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE  
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

**OPERADO FAISMUN  
2025**

ING. PEDRO SEGOVIANO FLORES

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

JESÚS ALEXIS RODRÍGUEZ IBARRA  
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

**OPERADO FORTAMUN  
2025**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

*[Signature]*  
JOSE ANTONIO ANDRADE OROZCO  
 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

*[Signature]*  
J. SEBASTIÁN MARRÍN A.  
 COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES  
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA

*[Signature]*  
FABRIZIO SAUCIBÁEZ ARAUJO  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

*[Signature]*  
Ignacio Romero Gasca  
 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA  
 SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)

OPERADO FORTAMUN  
 2025

OPERADO FAISMUN  
 2025