



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2026, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. MUNICIPIO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	SE.- URBANIZACIÓN		
4. SUBPROGRAMA:	04.- REHABILITACIÓN		
5. NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CALLES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. 1RA ETAPA. LOCALIDAD MARFIL		
6. LOCALIDAD:	MARFIL	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	355 PERSONAS
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA:	GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V.		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	JUAN JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HERNÁNDEZ		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC-3935-2017		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/028	6. FECHA DE FIRMA:	08/09/2025
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	09 DE ENERO DE 2026
8. FECHA INICIO REAL:	12 DE SEPTIEMBRE 2025	FECHA TÉRMINO REAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
9. IMPORTE DE CONTRATO:	\$3'941,503.33		
10. NÚMERO DE CONVENIO:	-----		
11. IMPORTE CONVENIO:	-----		
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$3'941,503.33		

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA COLOCACIÓN 1682.20 M2 DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA, REALIZANDO TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CON GUARNICIÓN, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, Y COLOCACIÓN DE ÁRBOLES.

V. METAS PROGRAMADAS

1,681.48 M2 (PAVIMENTO DE ASFALTO)
599.68 M2 (BANQUETA DE CONCRETO)
731.96 M (GUARNICIÓN DE CONCRETO)

**OPERADO FAISMUN
2025**

**OPERADO FORTAMUN
2025**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA	1682.20 M2
BANQUETAS	565.02 M2
GUARNICIÓN	1079.00 M
ALUMBRADO PÚBLICO	12.00 PZAS
COLOCACIÓN DE ARBOLES	25.00 PZAS
INSTALACION DE DRENAJE SANITARIO	169.58 ML
INSTALACION DE AGUA POTABLE	328.00 ML

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PPTAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$2'550,940.95	\$0.00
RECURSO FORTAMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$472,192.10	\$0.00
RECURSOS SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$918,370.28	\$0.00
TOTAL \$3'941,503.33	\$0.00	\$0.00	\$3,941,503.33	\$ 0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$2'550,940.95	\$0.00
RECURSO FORTAMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$472,190.77	\$0.00
RECURSOS SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$918,369.36	\$0.00
TOTAL \$3'941,501.08	\$0.00	\$0.00	\$3,941,501.08	\$ 0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN N°	PERIODO	IMPORTE (S)
1 (UNO)	12/09/2025 AL 30/09/2025	533,110.84
2 (DOS)	01/10/2025 AL 30/10/2025	593,435.05
3 (TRES)	31/10/2025 AL 29/11/2025	1'733,464.50
4 (CUATRO)	30/11/2025 AL 16/12/2025	826,373.17
5 (CINCO)	17/12/2025 AL 31/12/2025	255,117.52
TOTAL EJERCIDO		\$3'941,501.08
SALDO A CANCELAR		\$2.25

X. SANCIONES.

NINGUNA

**OPERADO FAISMUN
2025**

**OPERADO FORTAMUN
2025**

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 30108138 FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/12/2025
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$394,150.11
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS. LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES) Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

OPERADO FAISMUN
2025

OPERADO FORTAMUN
2025

Handwritten signatures and marks across the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
 POR LA CONTRATISTA

JUAN JOSÉ DE JESÚS GARCÍA HEERNÁNDEZ
 GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.

ING. MAURA MÓNICA RANGEL AGUILAR
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA



ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA
 DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 GUANAJUATO, GTO

ING. PAOLA ALCANTAR SILVA
 SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Manuel Moreno Alvarado
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Jesus Yanez Alvarez
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

J. Jesus Maria A.
 COORDINACIÓN DE PARQUES Y JARDINES

OPERADO FAISMUN
 2025

OPERADO FORTAMUN
 2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA
SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)

OPERADO FAISMUN
2025

OPERADO FORTAMUN
2025