



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2026, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO:	<u>GUANAJUATO</u>	2. SUBREGIÓN:	<u>III CENTRO OESTE</u>
3. PROGRAMA:	<u>SE.- URBANIZACIÓN</u>		
4. SUBPROGRAMA:	<u>04.- REHABILITACIÓN</u>		
5. NOMBRE DE LA OBRA:	<u>REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., LOCALIDAD GUANAJUATO, EN COLONIA SAN CLEMENTE, CALLEJÓN LADERA DE SAN CLEMENTE</u>		
6. LOCALIDAD:	<u>GUANAJUATO</u>	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	<u>150 PERSONAS</u>
8. MUNICIPIO:	<u>GUANAJUATO</u>		

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA:	<u>ING. JORGE LUIS MARCHAN MACIEL</u>		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE:	<u>ING. JORGE LUIS MARCHAN MACIEL</u>		
3. CARGO:	<u>PERSONA FÍSICA</u>		
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS:	<u>GTO-SOP/PUC-0584-2009</u>		
5. NÚMERO DE CONTRATO:	<u>PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/029</u>	6. FECHA DE FIRMA:	<u>08/09/2025</u>
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO:	<u>12 DE SEPTIEMBRE DE 2025</u>	FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	<u>10 DE DICIEMBRE DE 2025</u>
8. FECHA INICIO REAL:	<u>26 DE SEPTIEMBRE DE 2025</u>	FECHA TÉRMINO REAL:	<u>24 DE DICIEMBRE DE 2025</u>
9. IMPORTE DE CONTRATO:	<u>\$1'890,337.24</u>		
10. NÚMERO DE CONVENIO:	<u>-----</u>		
11. IMPORTE CONVENIO:	<u>-----</u>		
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	<u>\$1'890,337.24</u>		

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN LA DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE, COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR HECHO EN OBRA, FORJADO DE ESCALONES CON DIFERENTES MEDIDAS EN HUELLA, COLOCACIÓN DE FLORES ORNAMENTALES, INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS, ASÍ COMO COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

V. METAS PROGRAMADAS.

67.30 M2 (PAVIMENTO DE PÓRFIDO)	OPERADO FAISMUN
109.21 M(ESCALONES)	2025

[Handwritten signatures and marks]

Karla M. Ruiz R.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO: 84.74 M2
 FIRME DE CONCRETO: 132.73 M2
 FORJADO DE ESCALONES: 95.96 ML
 TUBERÍA HIDRÁULICA: 69.11 ML
 TOMAS DOMICILIARIAS: 10.00 PZAS
 TUBERÍA SANITARIA: 67.88 ML
 POZO DE VISITA: 1.00 PZA
 DESCARGAS DOMICILIARIAS: 7.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE LIMINARIAS: 8.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE ESPECIES ARBUSTIVAS: 16.00 PZAS

VII. INVERSIÓN CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO FPTAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$1'209,815.83	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$680,521.41	\$0.00
TOTAL \$1'890,337.24	\$0.00	\$0.00	\$1'890,337.24	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$1'209,815.83	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$680,521.40	\$0.00
TOTAL \$1'890,337.23	\$0.00	\$0.00	\$1'890,337.23	\$0.00

IX. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	26/09/2025 AL 17/10/2025	58,113.48
2 (DOS)	18/10/2025 AL 31/10/2025	348,614.95
3 (TRES)	01/11/2025 AL 20/11/2025	126,387.03
4 (CUATRO)	20/11/2025 AL 25/11/2025	190,870.63
5 (CINCO)	26/11/2025 AL 30/11/2025	668,967.04
6 (SEIS)) FINIQUITO	01/12/2025 AL 24/12/2025	497,384.10
TOTAL EJERCIDO		\$1'890,337.23
SALDO A CANCELAR		\$0.01

X. SANCIONES.

NINGUNA

**OPERADO FAISMUN
2025**

Karla Ma. Ruiz B.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Karla Ma. Ruiz B.' and other illegible marks.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2648690-0000 / FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/12/2025
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.
 MONTO DE LA FIANZA: \$189,033.72
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ENTREGA:
POR LA CONTRATISTA

OPERADO FAISMUN
2025

ING. JORGE LUIS MARCHAN MACIEL

Karla Ma. Ruiz R.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ARQ. MAURA MÓNICA RANGEL AGUILAR
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA
 DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE
 OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 GUANAJUATO, GTO

ING. PAOLA ALCANTAR SILVA
 SUPERVISOR ADE OBRA

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

ING. PEDRO SOSA F
 DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Adriana Murillo
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ
 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA

OPERADO FAISMUN
 2025

FEDERICO SANTIBÁÑEZ
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

Karla Ma. Ruiz R.
 INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA
 SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)