



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**I. OBJETO.**

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2026, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

**II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.**

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE  
 3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN  
 4. SUBPROGRAMA: 04.- REHABILITACIÓN  
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA PASEO DE LA PRESA, CALLEJÓN SAN ANTONIO, TRAMO: ACCESO A CAPILLA  
 5. NOMBRE DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
 6. LOCALIDAD: GUANAJUATO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 295 PERSONAS  
 8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

**III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.**

1. CONTRATISTA: ING. HILDA GABRIELA FLORES SILVA  
 2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. HILDA GABRIELA FLORES SILVA  
 3. CARGO: PERSONA FÍSICA  
 4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4871-2020  
 5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/030 6. FECHA DE FIRMA: 12/09/2025  
 7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 20 DE DICIEMBRE DE 2025  
 8. FECHA INICIO REAL: 03 DE OCTUBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
 9. IMPORTE DE CONTRATO: \$743,022.95  
 10. NÚMERO DE CONVENIO: PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/030-02  
 11. IMPORTE CONVENIO: \$507,207.71  
 12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$1'250,231.66

**IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.**

LA OBRA UBICADA EN LA COLONIA PASEO DE LA PRESA, TIENE COMO OBJETIVO AYUDAR A 295 PERSONAS EN UN ÁREA DE 407.66 M2 A BASE DE PAVIMENTO PÓRFIDO COLOR ROJO (SANGRE DE PICHÓN), Y PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO, ASÍ COMO LA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BARANDALES EN EL ACCESO A LA CAPILLA, ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS TECNOLOGÍA LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL DE LA ZONA

**V. METAS PROGRAMADAS.**

59.62 M2 (PAVIMENTO DE PORFIDO)  
 18.59 M2 (BANQUETA DE CONCRETO)  
 13.28 M (GUARNICIÓN DE PIEDRA LAJA)  
 110.89 M2 (LOSA DE CONCRETO)  
 17.58 M (ESCALONES)

**OPERADO FAISMUN  
2025**

*(Handwritten signatures and marks)*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**VI. METAS ALCANZADAS.**

PAVIMENTO A BASE DE PÓRFIDO COLOR ROJO (SANGRE DE PICHÓN) DE 20 X 20 CM, ESPESOR VARIABLE DE 6 CM EN PROMEDIO, CORTE A GUILLOTINA, EN ARROYO DE CALLEJÓN, ASENTADO SOBRE UN FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE FC = 200 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO GRIS Y ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 1 CM DE ANCHO: **41.28 M2**

LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DEL NUMERO 4 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CM, EN LECHO SUPERIOR E INFERIOR, DE 25 CM DE ESPESOR, TERMINADO ESTAMPADO CON MOLDE ROTEC "HERRINGBONE STONE", COLOR NATURAL DE CEMENTO: **187.66 M2**

LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DEL NUMERO 4 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CM, EN LECHO SUPERIOR E INFERIOR, DE 25 CM DE ESPESOR, TERMINADO ESTAMPADO ROJO CON MOLDE ROTEC DE 8" X 8" "SLATE TILE": **25.20 M2**

RAMPAS DE ACCESOS EN BANQUETA CON PENDIENTE DEL 9%: **5.24 M2**

LUMINARIO PUNTA DE POSTE MODELO SANTA ANA L, LINEA CLASICA, TIPO LED, DE 50 W, 4000 K, IRC 70, CON DRIVER, CARCASA, JAULA Y REMATE DE ALUMINIO, CERTIFICACIÓN NOM, MARCA FIAMMA: **4.00 PZAS**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICA DE 2" DE DIAMETRO, DE RD-26, SIST. INGLÉS CON CAMPANA Y COPLE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.: **12.00 M**

ESCALONES DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, FORJADO SOBRE RAMPA: **60.89 M**

REJILLA ELECTROFORJADA TIPO 3/16 IS-04.8 DE ACERO AL CARBÓN DE SOLERAS DE CARGA DE 4.8 X 38.10 MM (3/16" X 1 1/2") A CADA 4.2 MM (1 1/2") DE SEPARACIÓN Y VARILLAS LISAS DE 6 MM (1/4") DE DIÁMETRO A CADA 100 MM DE SEPARACIÓN, CON CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/4" SUPERFICIE LISA O DENTADA Y ACABADO PINTADO: **1.92 M2**

**VII. INVERSIÓN CONTRATADA.**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PPTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$743,022.95 ✓	\$0.00 ✓
RECURSOS FAISMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.0	\$0.00	\$69,381.14 ✓	\$0.00
RECURSOS INTERESES FAISMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$437,827.57 ✓	\$0.00
<b>TOTAL \$1' 250,231.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1' 250,231.66</b>	<b>\$0.00</b>

**VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.**

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$743,022.86 ✓	\$0.00
RECURSOS FAISMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$69,381.14 ✓	\$0.00
RECURSOS INTERESES FAISMUN / 2025 (CONVENIO AMPLIACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$437,827.57 ✓	\$0.00
<b>TOTAL \$1' 250,231.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1' 250,231.57</b>	<b>\$0.00</b>

**IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.**

ESTIMACIÓN N°	PERIODO	IMPORTE (S)
1 (UNO) ✓	03/10/2025 AL 24/10/2025	334,213.34 ✓
2 (DOS) ✓	25/10/2025 AL 19/11/2025	36,030.86 ✓
3 (TRES) PREFINQUITO ✓	20/11/2025 AL 26/11/2025	372,778.66 ✓
4 (CUATRO) CONVENIO AMPLIACIÓN ✓	27/11/2025 AL 01/12/2025	132,326.19 ✓

OPERADO FAISMUN  
2025

D. Lic. Isabel Aguirre



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

5 (CINCO) CONVENIO AMPLIACIÓN	02/12/2025 AL 31/12/2025	374,882.52
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		<b>\$1'250,231.57</b>
<b>Saldo a Cancelar</b>		<b>\$0.09</b>

**X. SANCIONES.**  
 NINGUNA

**XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.**  
 PÓLIZA DE FIANZA N°: 2648448-0000 ✓ FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/12/2025 ✓  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.  
 MONTO DE LA FIANZA: \$125,023.16 ✓  
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. ✓

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

**XII. VERIFICACIÓN FÍSICA**  
 QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.  
 FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:  
 ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

**OPERADO FAISMUN**  
**2025**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including the name "Ancl Isabel Aguirre" and a page number "3" in the center.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.**

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

ENTREGA:  
POR LA CONTRATISTA

ING. HILDA GABRIELA FLORES SILVA

RECIBE Y ENTREGA:  
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



ARQ. MAURA MÓNICA RANGEL ABIGAIL  
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA  
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

DIRECCIÓN GENERAL DE  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
GUANAJUATO, GTO.

ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO  
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE  
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

OPERADO FAISMUN  
2025

Dña. Itzel Aguirre



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA  
SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)

OPERADO FAIS...  
2025