



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2026, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
4. SUBPROGRAMA: 01.- CONSTRUCCIÓN
5. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD MARFIL, COLONIA POZO DEL PADRE SANTA FE DE GTO., CALLE PRESBITERO RAÚL HERRERA
6. LOCALIDAD: MARFIL 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 57 PERSONAS
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: ING. OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA
3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0485-2000
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/031 6. FECHA DE FIRMA: 17/09/2025
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2025
8. FECHA INICIO REAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO REAL: 27 DE DICIEMBRE DE 2025
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$3'026,015.10
10. NÚMERO DE CONVENIO:
11. IMPORTE CONVENIO:
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$3'026,015.10

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETA Y GUARNICIÓN PECHO PALOMA, LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, ASÍ COMO DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS. COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.

V. METAS PROGRAMADAS.

745.93 M2 PAV. DE CONCRETO HIDRÁULICO
443.95 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO
282.46 M DE GUARNICIÓN DE CONCRETO

Operado FISE 2025
Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social.
OPERADO FAISMUN 2025
OPERADO FORTAMUN 2025



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO: 114.4 M2
 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO: 443.63 M2
 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN PECHO PALOMA: 256.00 M
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO PARA RED DE AGUA POTABLE: 252.57 M
 TOMAS DOMICILIARIAS: 25.00 PZAS
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO: 134.32 M
 DESCARGAS SANITARIAS: 25.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO: 6.00 PZAS
 COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO PPTAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FISE 2025	\$1'513,007.55 /	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FAISMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$872,400.15 /	\$0.00
RECURSOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$48,416.24 /	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$592,191.16 /	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FISE 2025	\$1'513,007.55 /	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FASISMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$872,400.15 /	\$0.00
RECURSOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$48,416.24 /	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$592,191.16 /	\$0.00

IX. RELACION DE ESTIMACIONES.

ESTIMACION N°.	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	29/09/2025 AL 23/10/2025	/ 449,913.05
2 (DOS)	24/10/2025 AL 31/10/2025	/ 347,712.99
3 (TRES)	01/11/2025 AL 14/11/2025	/ 639,674.80
4 (CUATRO)	15/11/2025 AL 27/11/2025	/ 92,682.97
5 (CINCO)	28/11/2025 AL 02/12/2025	/ 640,911.18
6 (SEIS)	03/12/2025 AL 10/12/2025	/ 89,500.09
7 (SIETE) FINIQUITO	11/12/2025 AL 27/12/2025	/ 765,620.02
TOTAL EJERCIDO		\$3,026,015.10
SALDO A CANCELAR		\$0.00

Operado FISE 2025

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

**OPERADO FORTAMUN
2025**
**OPERADO FAISMUN
2025**



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

X. SANCIONES.

NINGUNA

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2385549 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30/12/2025
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$302,601.51
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

[Handwritten signatures and initials]

OPERADO FORTAMUN 2025

Operado FISE 2025

OPERADO FAISMUN 2025

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social."



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ENTREGA:
POR LA CONTRATISTA

ING. OCTAVIO MANUEL MORENO SILVA

RECIBE Y ENTREGA:
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

ARQ. MAURA MÓNICA RANGEL AGUIRRE
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.
GUANAJUATO, GTO

ING. GLORIA YAZMÍN MARTÍNEZ AGUIRRE
SUPERVISORA DE OBRA

RECIBE
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Manuel Moreno Alvarez
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Jesús Alexis Rodríguez Ibarra
SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

José Antonio González
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Arq. Michelle San Martín S.

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD

FEDERICO SANTIBÁÑEZ ARANDA

CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL NUEVO COMIENZO

Operado FISE 2025

"Este programa es publico,
ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido su uso para fines
distintos al desarrollo social."

**OPERADO FAISMUN
2025**

**OPERADO FORTAMUN
2025**