



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2026, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE
3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN
4. SUBPROGRAMA: 01.- CONSTRUCCIÓN
5. NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA, CALLEJÓN SIN NOMBRE. 2DA. ETAPA
6. LOCALIDAD: SANTA ROSA DE LIMA 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1,306 PERSONAS
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C.P. DALÍA ERENDIRA MENDOZA PUGA
3. CARGO: PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4698-2019
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/032 6. FECHA DE FIRMA: 19/09/2025
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2025
8. FECHA INICIO REAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO REAL: 27 DE DICIEMBRE DE 2025
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$2'830,045.21
10. NÚMERO DE CONVENIO: -----
11. IMPORTE CONVENIO: -----
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$2'830,045.21

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA CONSISTIÓ EN CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

OPERADO FORTAMUN

V. METAS PROGRAMADAS.

241.33 M2 (LOSA DE CONCRETO)
143.72 M (ESCALONES)

OPERADO FAISMUN
2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VI. METAS ALCANZADAS.

241.30 M2 DE LOSA DE CONCRETO
 143.72 ML DE FORJADO DE ESCALONES
 68.18 M DE TUBERÍA DE PVC HIDRAÚLICO
 34.96 M DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO
 7.00 PZAS DE LUMINARIAS LED

VII. INVERSIÓN CONTRATADA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO	PPTA/FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
	RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$2'697,316.09 //	\$0.00
	RECURSOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$50,091.80 //	
	RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$82,637.32 //	\$0.00
	TOTAL \$2'830,045.21	\$0.00	\$0.00	\$2'830,045.21 //	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

NO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$2'697,316.09 //	\$0.00
RECURSOS FORTAMUN	\$0.00	\$0.00	\$50,091.80 //	
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$82,637.32 //	\$0.00
TOTAL \$2'830,045.21	\$0.00	\$0.00	\$2'830,045.21 //	\$0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES.

ESTIMACION N°	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	29/09/2025 AL 28/10/2025	457,046.08 //
2 (DOS)	29/10/2025 AL 09/11/2025	759,010.53 //
3 (TRES)	10/11/2025 AL 23/11/2025	74,376.29 //
4 (CUATRO)	24/11/2025 AL 30/11/2025	585,288.64 //
5 (CINCO) FINIQUITO	01/12/2025 AL 27/12/2025	954,323.67 //
TOTAL EJERCIDO		\$2'830,045.21 //
SALDO A CANCELAR		\$0.00

OPERADO FORTAMUN 2025

X. SANCIONES.

NINGUNA

OPERADO FAISMUN

XI. GARANTÍA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2384378 / FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/12/2025
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN S.A.
 MONTO DE LA FIANZA: \$283,004.52
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

2

OPERADO FAISMUN
 Jose Andres Lopez



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

OPERADO FORTAMUN
2025

**ENTREGA:
POR LA CONTRATISTA**

OPERADO FAISMUN
2025

[Handwritten Signature]

C.P. DALÍA ERENDIRA MENDOZA PUGA
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.

[Handwritten Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE Y ENTREGA:
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.



[Signature]

[Signature]

47

ARQ. MAURA MÓNICA RANGEL AGUILAR
 DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 GUANAJUATO, GTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
 GUANAJUATO, GTO

ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA
 DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN

[Signature]

ING. JOSÉ ANDRÉS LARA RAMÍREZ
 SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE
 PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

[Signature]

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

[Signature]

Jesús Alexis Rodríguez Ibarra
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

[Signature]

DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA

OPERADO FORTAMUN
 2025

OPERADO FAISMUN
 2025

[Signature]

CONTRALORÍA MUNICIPAL

