



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 04 DE FEBRERO DE 2026, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE  
3. PROGRAMA: SE.- URBANIZACIÓN  
4. SUBPROGRAMA: 02.- EMPEDRADO Y ADOQUINAMIENTO DE CALLES  
REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD GUANAJUATO, EN LA COLONIA ZONA CENTRO, CALLEJÓN POCHOTE  
5. NOMBRE DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
6. LOCALIDAD: GUANAJUATO 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 236 PERSONAS  
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: ING. JORGE ENRIQUE FLORES GÁMEZ  
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. JORGE ENRIQUE FLORES GÁMEZ  
3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-4528-2019  
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/033 6. FECHA DE FIRMA: 22/09/2025  
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE DE 2025  
8. FECHA INICIO REAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO REAL: 27 DE DICIEMBRE DE 2025  
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$877,464.95  
10. NÚMERO DE CONVENIO: \_\_\_\_\_  
11. IMPORTE CONVENIO: \_\_\_\_\_  
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$877,464.95

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

LA OBRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, TIENE COMO OBJETIVO AYUDAR A 236 PERSONAS EN UN ÁREA 95.19 M2 A BASE DE PAVIMENTO PÓRFIDO COLOR ROJO (SANGRE DE PICHÓN) DE 20 X 20 CM, LA REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS TECNOLOGÍA LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL DE LA ZONA.

V. METAS PROGRAMADAS.

90.19 M2 (PAVIMENTO DE PÓRFIDO)  
195.02 M (ESCALONES)

**OPERADO FAISMUN**  
**2025**

*(Handwritten signatures and marks)*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**VI. METAS ALCANZADAS.**

PAVIMENTO A BASE DE PÓRFIDO COLOR ROJO (SANGRE DE PICHÓN) DE 20 X 20 CM, ESPESOR VARIABLE DE 6 CM EN PROMEDIO, CORTE A GUILLOTINA: **95.00 M2**  
 ESCALONES CON 17 CM DE PERALTE Y 30 CM DE HUELLA, FORJADO SOBRE RAMPA CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3: **204.04 M2**  
 LUMINARIO PUNTA DE POSTE MODELO SANTA ANA L, LINEA CLASICA, TIPO LED, DE 50 W, 4000 K, IRC 70, CON DRIVER, CARCASA, JAULA Y REMATE DE ALUMINIO, CERTIFICACIÓN NOM, MARCA FIAMMA. INCLUYE: MÓDULO DE LEDS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN: **5.00 PZAS**  
 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO ANGER, SERIE INGLESA, RD-26, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL: **53.91ML**  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 3 M DE LONGITUD DE TUBERÍA PE-AL-PE EN TUBERÍA DE PVC DE 13 MM DE DIÁMETRO: **6.00 PZAS**  
 CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 1 CONFORME A PLANO PROPORCIONADO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA CEAG; INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU ELABORACIÓN, CON TAPA DE FOFO: **2.00 PZAS**  
 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DE 160 MM DE DIÁMETRO NOMINAL: **12.00 ML**  
 REGISTRO SANITARIO DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14X 28 CMS DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, APLANADO PULIDO CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL PROPORCION DE 2 KGBOTE DE CEMENTO, CON MEDIDAS INTERIORES DE 60 X 60 HASTA 120 CMS (ANCHO-LARGO-ALTURA): **6.00 PZAS**  
 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, DE ACUERDO A LA NOM-001-CONGUA-2011 Y NMX-E-215/1-CNCP-2012; INCLUYE: FLETE, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES PUESTO L.A.B. EN EL ALMACÉN DE LA OBRA DE LA LOCALIDAD, ANILLO EMPAQUE EN PARTE PROPORCIONAL: **.45.57 m**  
 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE 90 CMS. DE ALTURA DE FIERRO ESTRUCTURAL (SEGÚN PLANOS) HABILITADO Y ARMADO CON TUBO DE 2" CAL. A-36, TUBO DE 1" CAL. A: **36 47.70 M**

**VII. INVERSIÓN CONTRATADA.**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÒ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACION SE REGISTRAN:

EJERCICIO FISCAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$540,781.65	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$336,683.30	\$0.00
<b>TOTAL \$877,464.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$877,464.95</b>	<b>\$0.00</b>

**VIII. INVERSIÓN EJERCIDA.**

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

AÑO FISCAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTROS
RECURSOS FAISMUN / 2025	\$0.00	\$0.00	\$540,781.65	\$0.00
RECURSO SIMAPAG	\$0.00	\$0.00	\$336,683.29	\$0.00
<b>TOTAL \$877,464.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$877,464.94</b>	<b>\$0.00</b>

**IX. RELACION DE ESTIMACIONES.**

ESTIMACIÓN N°	PERIODO	IMPORTE (€)
1 (UNO)	29/09/2025 AL 20/10/2025	27,794.08
2 (DOS)	21/10/2025 AL 06/11/2025	178,787.35
3 (TRES)	07/11/2025 AL 25/11/2025	120,089.77
4 (CUATRO)	26/11/2025 AL 01/12/2025	411,222.71
5 (CINCO) FINIQUITO	02/12/2025 AL 27/12/2025	139,571.03
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		<b>\$877,464.94</b>
<b>SALDO A CANCELAR</b>		<b>\$0.01</b>

**OPERADO FAISMUN**  
**2025**

*(Handwritten signatures and initials)*



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**  
**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**

**X. SANCIONES.**

NINGUNA

**XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.**

PÓLIZA DE FIANZA N°: 3097148 / FECHA DE EXPEDICIÓN: 31/12/2025  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.  
 MONTO DE LA FIANZA: \$87,746.49  
 A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

**XII. VERIFICACIÓN FÍSICA**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA, POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
PLANOS IMPRESOS Y DIGITAL	PLANOS DE OBRA TERMINADA

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

**XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.**

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGOP, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO), Y AL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

CONTRATO FAISMUN  
2025

*(Handwritten signatures and initials)*



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA

Patricia Juárez Coronado Barajas  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA  
SOCIAL EN LA OBRA PÚBLICA (COCOSOP)

**OPERADO FAISMUN  
2025**