



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

RE-PRO-01-B

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DÍA 10/12/2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 114 Y 115 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 244,245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO			
1. ESTADO:	GUANAJUATO	2. SUBREGIÓN:	CENTRO OESTE
3. PROGRAMA:	Recursos fiscales 2025		
4. SUBPROGRAMA:			
5. NOMBRE DEL PROYECTO:	Proyectos Ejecutivos de estructuras para el distribuidor vial en el entronque de la Carr. Fed. 110- Santa Teresa- Villas de Guanajuato y Vialidad Villas- Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato, Gto.		
6. LOCALIDAD:	GUANAJUATO	7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS:	184,239.00
8. MUNICIPIO:	GUANAJUATO		

DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
1. CONTRATISTA	Ing. César Aguirre Villafañá		
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE	Ing. César Aguirre Villafañá		
3. CARGO	ADMINISTRADOR ÚNICO		
4. NÚMERO DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS	GTO-SOPPUC-4157-2018		
5. N° DE CONTRATO	PMG/DGOMP/EP/2025/022		
6. FECHA DE FIRMA:	15/08/2025		
7. FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	25/08/2025	FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	22/12/2025
8. FECHA DE INICIO REAL:	25/08/2025	FECHA DE TÉRMINO REAL:	05/12/2025
9. IMPORTE DE CONTRATO	\$1,446,954.03		
10. NÚMERO DE CONVENIOS:			
11. IMPORTE DE CONVENIO:			
12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$1,446,954.03		

IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Realización de estudios técnicos, geométricos, estructurales y constructivos de 1 puente sobre río Guanajuato y sobre entronque carretero.

V. METAS PROGRAMADAS

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PUENTE SOBRE RÍO ESTUDIO 1.00
ESTUDIOS HIDRÁULICOS ESTUDIO 1.00
PROYECTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE ESTRUCTURA 1.00
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE PROYECTO 1.00
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DISTRIBUIDOR VIAL ESTUDIO 1.00
PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE VEHICULAR EN EL DISTRIBUIDOR A DESNIVEL ESTRUCTURA 1.00
PROYECTO DE MUROS DE CONTENCIÓN PROYECTO 1.00
PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL DISTRIBUIDOR A DESNIVEL PROYECTO 1.00
PROYECTO DE IMAGEN URBANA PROYECTO 1.00
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE EXPEDIENTE 1.00

VI. METAS ALCANZADAS

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA PUENTE SOBRE RÍO ESTUDIO 1.00
ESTUDIOS HIDRÁULICOS ESTUDIO 1.00
PROYECTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE ESTRUCTURA 1.00
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE PROYECTO 1.00
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN DISTRIBUIDOR VIAL ESTUDIO 1.00
PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTE VEHICULAR EN EL DISTRIBUIDOR A DESNIVEL ESTRUCTURA 1.00
PROYECTO DE MUROS DE CONTENCIÓN PROYECTO 1.00
PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL DISTRIBUIDOR A DESNIVEL PROYECTO 1.00
PROYECTO DE IMAGEN URBANA PROYECTO 1.00
INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE EXPEDIENTE 1.00

VII. INVERSIÓN AUTORIZADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y LOS MONTO QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	MONTO RESERVA
Recursos FORTAMUN	\$ -	\$ -	\$ 1,440,000.00	\$ -
	\$0.00	\$0.00	\$ 1,440,000.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

RE-PRO-01-B

VII INVERSIÓN EJERCIDA

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

2024	\$0.00	\$0.00	\$1,446,954.03	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	\$1,446,954.03	

ESTIMACION NÚM. 1 (UNO)	25/03/2025 AL 23/09/2025	\$	530,860.05
ESTIMACION NÚM. 2 (DOS)	24/09/2025 AL 23/10/2025	\$	408,014.26
ESTIMACION NÚM. 3 (TRES)	24/10/2025 AL 22/11/2025	\$	469,638.54
ESTIMACION NÚM. 4 (CUATRO) FINQUITO	23/11/2025 AL 05/12/2025	\$	39,443.10
TOTAL EJERCIDO		\$	1,446,954.03
BALDO A CANCELAR		\$	

VIII GARANTÍAS

NINGUNA

PÓLIZA DE FIANZA N°:		128041-06000	FECHA DE EXPEDICIÓN:	05/12/2025
COMPAÑÍA AFIANZADORA:		TOKIO MARINE HCG MÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.		
MONTO DE LA FIANZA:		\$	144,695.40	
A FAVOR DE:		LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.		

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y/O ARTÍCULO 66, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA Y/O CONSULTOR OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

RE-PRO-01-B

III. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN QUE AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UNA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE EL SERVICIO SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y EJECUTADO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES INVOCADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA, Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTE PUEDE SER RECIBIDO POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO DICTAMEN ACTUALIZADO DONDE SE VERIFICA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS.

LA CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
DOCUMENTO IMPRESO Y DIGITAL	CARPETA QUE INCLUYE LOS ESTUDIOS Y MEMORIAS DE LOS DICTAMENES DE LAS ACCIONES DESCRITAS.

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO:
ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:


DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN
FINIQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

IV. ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL PROYECTO


EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA RECEPCIÓN OFICIAL DEL SERVICIO, MISMO QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES, LO RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.


ENTREGA:


POR LA CONTRATISTA


Ing. César Aguirre Villafañe
REPRESENTANTE LEGAL Y RESIDENTE DEL SERVICIO

RECIBE:
POR LA CONTRATANTE


ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRA PÚBLICA


PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
ING. FRANCISCO BORJA LARA
SUPERVISOR DE PROYECTO


ING. BERENICE PICÓN RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DE OBRA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

TESTIGOS DE ASISTENCIA:


FREDERICO SANTIBÁÑEZ ARANDA
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL