



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

I. OBJETO.

EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. SIENDO LAS 10:000 HORAS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DE 2025, SE REUNEN LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN A FIN DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA CON MOTIVO DEL EVENTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN QUE FUE CONVOCADA. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LFY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 244, 245 Y 249 DE SU REGLAMENTO.

II. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

1. ESTADO: GUANAJUATO 2. SUBREGIÓN: III CENTRO OESTE  
3. PROGRAMA: SH. VIVIENDA DIGNA  
4. SUBPROGRAMA: 04 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD CAMPUZANO. 110150030, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD CAPULÍN DE BUSTOS. 110150034, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD CERRITO FRIO. 110150261, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD CIÉNEGA DEL PEDREGAL. 110150040, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD CUESTECITA DE SAN JUAN. 110150048, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD CUEVAS (HUACHIMOLE DE CUEVAS). 110150057, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL MALUCO. 110150066, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO. 110150375, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD HACIENDA DE GUADALUPE. 110150055, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA PALMA. 110150082, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA PRESITA. 110150184, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE). 110150115, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD. 110150120, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LOS LORENZOS. 110150062, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD MONTE DE SAN NICOLÁS. 110150075, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD PASO DE PIRULES. 110150084, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD PUENTECILLAS. 110150091, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LLANOS. 110150102, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE TRÁNSITO. 110150105, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE TRÁNSITO (EL AGUACATE). 110150337, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL RODEO. 110150104, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE LA CRUZ. 110150114, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SANTA ANA (MINERAL DE SANTA ANA). 110150108, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO). 110150109, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA. 110150111, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD TACUBAYA. 110150171, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD YERBABUENA. 110150126, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD CANADA DE BUSTOS. 110150031, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD GUANAJUATO. 110150001, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD LOS NICOLASES. 110150076, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA DE LIMA. 110150110, EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD MARFIL. 110150067.

5. NOMBRE DE LA OBRA: VARIAS 7. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 1378 PERSONAS  
6. LOCALIDAD: GUANAJUATO  
8. MUNICIPIO: GUANAJUATO

III. DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

1. CONTRATISTA: RENOVABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
2. NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ING. VICTOR JOSÉ HERNÁNDEZ NAVARRO  
3. CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
4. NÚMERO DE REGISTRO EN PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-062-2015  
5. NÚMERO DE CONTRATO: PMG/DGOPM/PSMV/2025/039 6. FECHA DE FIRMA: 09/10/2025  
7. FECHA INICIO SEGÚN CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2025  
8. FECHA INICIO REAL: 15 DE OCTUBRE DE 2025 FECHA TÉRMINO REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2025  
9. IMPORTE DE CONTRATO: \$2 997,714.32  
10. NÚMERO DE CONVENIO:

Operado FISE 2025

"Este programa es publico,  
ajeno a cualquier partido politico.  
Queda prohibido su uso para fines  
distintos al desarrollo social."

OPERADO FAISMUN  
2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

11. IMPORTE CONVENIO:

12. IMPORTE TOTAL CONTRATADO:

\$2'997,714.32

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

LA OBRA CONSISTIÓ EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES.

V. METAS PROGRAMADAS

336.00 CALENTADOR SOLAR

VI. METAS ALCANZADAS

336.00 PZA CALENTADOR SOLAR  
336.00 PZA PLACA INFORMATIVA

VII. INVERSIÓN CONTRATADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA SE REALIZÓ EN BASE A LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y LOS MONTOS QUE A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
RECURSOS FISE 2025	\$0.00	\$1'498,857.16	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FAISMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$1'498,857.16	\$0.00
TOTAL \$2'997,714.32	\$0.00	\$1'498,857.16	\$1'498,857.16	\$0.00

VIII. INVERSIÓN EJERCIDA

INVERSIÓN LIBERADA POR AÑO CON BASE AL CIERRE DE EJERCICIO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
RECURSOS FISE 2025	\$0.00	\$1'498,857.16	\$0.00	\$0.00
RECURSOS FAISMUN 2025	\$0.00	\$0.00	\$1'498,857.16	
TOTAL \$2'997,714.32	\$0.00	\$1'498,857.16	\$1'498,857.16	\$0.00

IX. RELACIÓN DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE (\$)
1 (UNO)	15/10/2025 AL 31/10/2025	1'641,605.46
2 (DOS) FINIQUITO	1/11/2025 AL 20/11/2025	1'356,108.86
TOTAL EJERCIDO		\$2'997,714.32
SALDO A CANCELAR		\$0.00

X. SANCIONES

NINGUNA

OPERADO FAISMUN  
2025

Operado FISE 2025

"Este programa es publico, 2  
ajeno a cualquier partido politico.  
Queda prohibido su uso para fines  
distintos al desarrollo social."



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

XI. GARANTIA SOBRE VICIOS OCULTOS.

PÓLIZA DE FIANZA N°: 2372957 FECHA DE EXPEDICIÓN: 25/11/2025  
COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.  
MONTO DE LA FIANZA: \$299,771.43  
A FAVOR DE: LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO.

EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 80, FRACCIÓN III, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ESTA GARANTÍA PERMANECERÁ VIGENTE EN UN PLAZO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, QUEDANDO EL CONTRATISTA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL NO HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.

XII. VERIFICACIÓN FÍSICA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES QUE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON EL OBJETO DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, REALIZARON UN RECORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CONSTATANDO QUE LOS MISMOS HAN SIDO TOTALMENTE TERMINADOS.

FINALIZADA LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y CONSTRUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN INVOCADOS EN EL PROYECTO EJECUTIVO, EN CONCORDANCIA CON LA INVERSIÓN EJERCIDA. Y EN CONDICIONES DE SER OPERADA. POR TAL MOTIVO, SE DETERMINA QUE ÉSTA PUEDE SER RECIBIDA POR LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASÍ MISMO, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 119, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, SE HACE ENTREGA DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

EL CONTRATISTA HACE ENTREGA A LA CONTRATANTE, DE LA DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN:

Documento	Descripción
ACTAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE OBRA DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA:

ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN Y RECIBEN:

Archivo de documentos	Descripción
FINQUITO	COPIA SIMPLE
ACTA DE CIERRE FINANCIERO	COPIA SIMPLE
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	COPIA SIMPLE

XIII. ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA.

EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EN ESTE MOMENTO HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, MISMOS QUE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, LA RECIBEN DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 119 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

Operado FISE 2025


"Este programa es publico,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido su uso para fines  
distintos al desarrollo social."

OPERADO FAISMUN  
2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


ENTREGA:  
POR LA CONTRATISTA




ING. VÍCTOR JOSÉ HERNÁNDEZ NAVARRO  
RENOVABLES DE MÉXICO S.A. DE C.V.

RECIBE Y ENTREGA:  
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.




  
ING. MARÍA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ  
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

  
ING. ITZEL AMAYA CHAGOLLA  
DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL  
GUANAJUATO

ARQ. GUILLERMO LÓPEZ SEGOVIANO  
SUPERVISOR DE OBRA


RECIBE  
PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:



DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

TESTIGOS DE ASISTENCIA

SECRETARÍA DE LA HONESTIDAD

  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

SECRETARIA DEL NUEVO COMIENZO

Operado FISE 2025

"Este programa es publico, 4  
ajeno a cualquier partido politico.  
Queda prohibido su uso para fines  
distintos al desarrollo social."

OPERADO FAISMUN  
2025