



Teg

Convenio que difiere el plazo de ejecución
PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/030-01

Convenio que difiere el plazo de ejecución relativo al **Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado** que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por la **Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez** y el **Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la **Ingeniera María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará «**El Municipio**», y por la otra parte la **Ing. Hilda Gabriela Flores Silva, en calidad de persona Física**, a quien en lo sucesivo se le nombrará «**La Contratista**», y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán «**Las Partes**», quienes se sujetaran al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO. - El **12 doce de septiembre del 2025 dos mil veinticinco**, «**Las Partes**», celebraron el contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/030**.

SEGUNDO. - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: «**Rehabilitación de pavimento, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de La Presa, callejón San Antonio, tramo: acceso a capilla.**» quedando como periodo de ejecución del día **22 veintidós de septiembre del 2025 dos mil veinticinco**, y de término el día **20 veinte de diciembre del 2025 dos mil veinticinco**.

TERCERO. - Mediante oficio sin **número** de fecha **07 siete de octubre del 2025 dos mil veinticinco**, «**La Contratista**» solicitó un diferimiento por **11 once días naturales** del periodo de ejecución de los trabajos descritos en el **ANTECEDENTE SEGUNDO** del presente instrumento, debido a que existió un retraso en la entrega del anticipo por parte de «**El Municipio**».

CUARTO.- La Dirección General de Obra Pública autorizó en el oficio número **DGOP/DTA/CON/101025-005** del **10 diez de octubre del 2025 dos mil veinticinco**, la procedencia de dicha solicitud, la cual se encuentra justificada en el dictamen técnico de fecha **10 diez de octubre del 2025**, emitido por la Dirección Técnica Administrativa adscrita a la Dirección General de Obra Pública, con fundamento en los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se autoriza diferir en **11 once días naturales**, debiendo establecerse como fecha para iniciar la obra el **03 tres de octubre del 2025 dos mil veinticinco** y para finalizarla el **31 treinta y uno de diciembre del 2025 dos mil veinticinco**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «**Las Partes**» declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - «**Las Partes**» manifiestan que el presente convenio tiene por objeto diferir el plazo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la obra pública «**Rehabilitación de pavimento, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de La Presa, callejón San Antonio, tramo: acceso a capilla.**», debido a que no se puso a disposición de «**La Contratista**» el anticipo correspondiente de



Convenio que difiere el plazo de ejecución
PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/030-01

manera oportuna. Lo anterior de conformidad con los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDA. - «**El Municipio**» autoriza a «**La Contratista**» diferir el periodo de ejecución de la obra objeto del presente convenio, para quedar como fecha de inicio el **03 tres de octubre del 2025 dos mil veinticinco** y para finalizarla el **31 treinta y uno de diciembre del 2025 dos mil veinticinco**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «**Las Partes**» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/030**, y que tiene la finalidad de diferir el periodo de ejecución; así mismo se hace del conocimiento de «**Las Partes**», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato señalado anteriormente que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo.

Leído que fue y enteradas «**Las Partes**» de su contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en 3 tres tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **30 treinta días del mes de octubre del 2025 dos mil veinticinco**.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
INGENIERA MARÍA GUADALUPE MURGUIA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO

POR «LA CONTRATISTA»

ING. HILDA GABRIELA FLORES SILVA.