

Municipio de Guanajuato																
Programas y Proyectos de Inversión																
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024																
Clave del Programa/Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión				Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas		
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
K00040101	Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, Gto. 2da Etapa	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,633,172.94	1,633,172.94	1,593,921.34	1.00	0.00	1.00	Obra complementaria	98%	98%	100%	100%
K00040101	Adecuación de espacio para mercado temporal de productos rurales en el municipio de Guanajuato, Gto.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	709,869.68	709,869.68	709,869.25	30.00	38.00	38.00	modulo	100%	100%	127%	100%
K00040101	Construcción de canchales recreativos para adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	8,866,744.69	8,866,744.69	8,866,743.47	1.00	0.00	1.00	Obra complementaria	100%	100%	100%	100%
K00040101	Museografía para el Museo de las Monjas	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,798,823.40	2,798,823.40	2,498,789.10	1.00	0.00	0.70	Obra complementaria	89%	89%	70%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	121,997.24	121,997.24	121,875.91	49.03	0.00	49.00	ml	100%	100%	100%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	133,068.48	133,068.48	132,706.01	30.24	0.00	30.00	ml	100%	100%	99%	100%
K00050101	Construcción de obra de administración para parque de patinistas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	916,312.33	916,312.33	916,312.31	1.00	0.00	1.00	obra	100%	100%	100%	100%
K00050101	Construcción de canchales de tenis, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del municipio de Guanajuato, Gto., en la	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	437,197.56	437,197.56	437,197.56	1.00	0.00	1.00	obra	100%	100%	100%	100%
K00050101	Construcción de Campo de Fútbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 2da Etapa.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,791,852.74	4,791,852.74	4,791,852.74	1.00	0.00	1.00	campo	100%	100%	100%	100%
K00050101	Construcción de pista de ténis en la Unidad Deportiva Torres Landá del municipio de Guanajuato, Gto., en la	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	284,451.51	284,451.51	284,451.51	2167.45	0.00	2167.45	pista	100%	100%	100%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,685,965.81	1,685,965.81	1,685,965.81	190.00	0.00	190.00	ml	100%	100%	100%	100%
K00050101	Construcción de cancha de fútbol en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del municipio de Guanajuato, Gto., en la	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,949,993.58	1,949,993.58	1,949,739.27	1.00	0.00	1.00	obra	100%	100%	100%	100%
K00040101	Construcción de Módulos de Gaseita en el Panteón Virgen de la Luz para ejercicio 2023.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	85,232.35	85,232.35	85,232.14	1.00	0.00	1.00	Obra complementaria	100%	100%	100%	100%
K00040101	Construcción de Módulo de Gaseita en el Panteón Santa Teresa para ejercicio 2023.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	83,258.06	83,258.06	79,176.61	1.00	0.00	1.00	Obra complementaria	95%	95%	100%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	394,245.91	394,245.91	376,159.88	45.89	0.00	45.89	ml	95%	95%	100%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	399,802.90	399,802.90	391,341.51	43.96	0.00	43.96	ml	98%	98%	100%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,751,019.02	4,751,019.02	4,750,747.25	1330.00	0.00	1330.00	ml	100%	100%	100%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en las	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,258,947.00	1,258,947.00	995,865.42	86.55	0.00	86.55	ml	79%	79%	100%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en las	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	669,704.29	669,704.29	568,408.58	100.40	0.00	100.40	ml	85%	85%	100%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,827,107.66	1,827,107.66	1,009,333.54	157.72	0.00	123.00	ml	55%	55%	78%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,187,550.59	2,187,550.59	2,122,797.12	127.28	0.00	127.20	ml	97%	97%	100%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	469,910.92	469,910.92	194,313.64	90.44	0.00	37.08	ml	41%	41%	41%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	497,641.52	497,641.52	0.00	57.15	0.00	0.00	ml	0%	0%	0%	100%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Martí, en la colonia	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,967,805.28	1,967,805.28	1,967,427.98	129.60	0.00	129.60	ml	100%	100%	100%	100%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Martí, en la calle	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,902,608.86	2,902,608.86	2,608,141.61	121.73	0.00	121.73	ml	90%	90%	100%	100%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Martí, en colonia	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	5,479,223.53	5,479,223.53	5,479,223.53	370.35	0.00	370.25	ml	100%	100%	100%	100%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerababuena, en la	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,873,248.82	3,873,248.82	3,873,197.86	185.11	0.00	185.11	ml	100%	100%	100%	100%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Martí, en la colonia	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,200,171.48	6,200,171.48	6,200,171.48	327.92	0.00	327.92	ml	100%	100%	100%	100%
K00030201	Modernización de Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscal a Universidad Santa Fe)	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	28,296,314.01	28,296,314.01	0.00	823.24	0.00	330.00	m2	0%	0%	40%	92%
K00020101	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,970,298.82	6,970,298.82	3,607,021.92	823.24	0.00	683.28	ml	52%	52%	83%	100%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuevas	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	7,697,738.51	7,697,738.51	6,493,567.86	477.62	0.00	477.62	ml	84%	84%	100%	100%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Yerababuena, en la	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,093,236.08	2,093,236.08	2,092,672.82	130.00	0.00	130.00	ml	99%	99%	100%	100%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Martí, en la colonia	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,455,111.23	3,455,111.23	3,007,198.52	235.84	0.00	235.84	ml	87%	87%	100%	100%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Martí, en la colonia	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,242,268.15	3,242,268.15	2,898,299.71	135.44	0.00	135.44	ml	89%	89%	100%	100%
K00010101	Proyecto ejecutivo "Rehabilitación de camino y construcción de calle con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de"	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Proyectos	395,740.39	395,740.39	347,898.47	2	0	2	proyecto	88%	88%	100%	0%
K00010101	Proyecto ejecutivo "Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y perfilado, en el municipio de Guanajuato, Gto., en Proyecto ejecutivo "Rehabilitación de"	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	493,498.22	493,498.22	493,498.22	5	0	5	proyecto	100%	100%	100%	0%
K00010101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y huella de concreto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Yerababuena, en la	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	502,581.97	502,581.97	502,581.97	1	0	1	proyecto	100%	100%	100%	0%
K00050201	Rehabilitación de cancha multiusos para prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	408,506.50	408,506.50	408,506.50	1.00	0.00	1.00	cancha	100%	100%	100%	100%
K00050201	Rehabilitación de cancha multiusos para prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Martí, en la colonia Las	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	113,288.36	113,288.36	113,288.36	1.00	0.00	1.00	cancha	100%	100%	100%	100%
K00050101	Rehabilitación de cancha multiusos para prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	540,524.96	540,524.96	540,524.96	1.00	0.00	1.00	cancha	100%	100%	100%	100%
K00050201	Rehabilitación de cancha multiusos para prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	185,966.34	185,966.34	185,966.34	1.00	0.00	1.00	cancha	100%	100%	100%	100%
K00050201	Rehabilitación de cancha multiusos para prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Martí, en la colonia El	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	386,493.07	386,493.07	386,040.73	1.00	0.00	1.00	cancha	100%	100%	100%	100%
K00050201	Rehabilitación de cancha multiusos para prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Martí, en la colonia	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	252,124.78	252,124.78	252,124.78	1.00	0.00	1.00	cancha	100%	100%	100%	100%
K00050201	Rehabilitación de cancha multiusos para prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	420,643.89	420,643.89	420,643.89	1.00	0.00	1.00	cancha	100%	100%	100%	100%
E0020103	Equipo de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da Etapa 2023	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	29,866,334.40	29,866,334.40	18,077,428.51	3600.00	0.00	2178.00	Calentadores	61%	61%	61%	100%
K00010103	Obras complementarias para la regularización del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos del municipio	6260	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	7,015,635.40	7,015,635.40	847,988.14	1.00	0.00	0.05	Obra complementaria	12%	12%	5%	72%
K00030201	Rehabilitación de cancha recreativa en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad del Zangarito (Zangarito Nuevo).	6150	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	14,089,616.51	14,089,616.51	8,876,043.98	2,400.00	0.00	1512.00	ml	63%	63%	63%	81%
K00042001	Intervención de la Torre de Relojes del Mercado Hidalgo, en el municipio de Guanajuato, Gto. 2024	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	8,459,616.89	8,459,616.89	0.00	1	0.00	0.00	Obra	0%	0%	0%	3%
K00042001	Intervención de piso y estructura metálica en el mercado Hidalgo, en el municipio de Guanajuato, tra. Etapa.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	7,378,716.66	7,378,716.66	0.00	1	0.00	0.00	Obra	0%	0%	0%	0%
K00040101	Obras complementarias en el Centro educativo Las Palomas	6120	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	1	0.00	0.00	Obra Complementaria	0%	0%	0%	0%

Municipio de Guanajuato																
Programas y Proyectos de Inversión																
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024																
Clave del Programa/Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas		
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
K00030101	Construcción de pavimento con piedra tosca y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,566,939.85	3,566,939.85	0.00	1052.02	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030101	Construcción de pavimento de piedra tosca y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,740,417.56	2,740,417.56	0.00	1139.12	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con piedra tosca y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,935,915.10	3,935,915.10	0.00	1212.18	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, colonia Lomita...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,569,260.75	6,569,260.75	0.00	1181.93	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con piedra tosca y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Santa...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,424,660.09	4,424,660.09	0.00	1063.49	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
E00200204	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto.	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	7,332,703.66	8,332,703.66	0.00	3089.36	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
E00200103	Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa, 2024	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	956	0.00	0.00	pza	0%	0%	0%	0%
K00050101	Construcción de cancha de fútbol 7, en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en la colonia Cerro del Cuatro...	6120	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,200,000.00	2,200,000.00	1,313,622.41	1	0.00	0.00	cancha construida	60%	60%	0%	86%
K00050101	Rehabilitación de cancha de fútbol 7, en la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,100,000.00	2,100,000.00	1,181,230.17	1	0.00	0.00	cancha rehabilitada	56%	56%	0%	82%
K00030201	Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,127,862.47	6,127,862.47	0.00	7513.94	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	9%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,963,435.11	1,963,435.11	224,261.12	80.31	0.00	0.00	m2	11%	11%	0%	60%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,671,545.55	1,671,545.55	149,537.97	437.67	0.00	0.00	m2	9%	9%	0%	95%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y pórtico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	5,297,397.67	5,297,397.67	319,965.93	398.72	0.00	0.00	m2	6%	6%	0%	80%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con poílitas y pirindongo, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,892,587.19	1,892,587.19	270,177.94	228.87	0.00	0.00	m2	14%	14%	0%	40%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto y huella de concreto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	700,000.00	700,000.00	10,014.18	150.28	0.00	0.00	m2	1%	1%	0%	25%
K00030101	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	500,000.00	500,000.00	0.00	60	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00040101	Rehabilitación de "cementerio" basamento Comunitario El Jaguar en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Fraccionamiento Villas de...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	870,000.00	870,000.00	0.00	1	0.00	0.00	centro	0%	0%	0%	12%
K00040101	Rehabilitación de "cementerio" basamento Comunitario El Jaguar en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Fraccionamiento Villas de...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,645,863.30	1,645,863.30	244,236.02	1	0.00	0.00	centro	15%	15%	0%	59%
K00010103	Cooperación con entidades federales y estatales	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	16,787,781.83	12,843,403.85	0.00	n/a	0.00	0.00	n/a	0%	0%	0%	0%
K00050101	Construcción de parque urbano deportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia San...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	1	0.00	0.00	obra	0%	0%	0%	5%
K00050101	Rehabilitación de cancha de fútbol 7, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,073,295.14	1,073,295.14	901,783.76	1	0.00	0.00	obra	84%	84%	0%	100%
K00050101	Construcción de basamento para módulo de gradas en Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, en el municipio de...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	350,000.00	350,000.00	0.00	6	0.00	0.00	basamento	0%	0%	0%	12%
K00050201	Construcción de "módulos" estancos en canchas deportivas del callejón del Saucillo, Paseo Ashland y en la localidad de Monte...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	500,000.00	500,000.00	0.00	3	0.00	0.00	modulo sanitario	0%	0%	0%	0%
K00040101	Ampliación de área de cobertizo de la policía municipal preventiva, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	500,000.00	500,000.00	474,746.06	1	0.00	0.00	ampliación	95%	95%	0%	100%
K00040101	Construcción de "estadio" de fútbol municipal en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,000,000.00	4,000,000.00	627,290.50	1	0.00	0.00	obra	16%	16%	0%	35%
K00040101	Ampliación del espacio para la policía ambiental y K9 en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,000,000.00	4,000,000.00	150,482.61	1	0.00	0.00	obra	4%	4%	0%	11%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	779,545.91	779,545.91	0.00	56.20	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	46%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	919,521.12	919,521.12	315,486.41	60.60	0.00	0.00	m2	34%	34%	0%	65%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, calle...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,926,290.75	1,926,290.75	486,580.97	110.90	0.00	0.00	m2	25%	25%	0%	80%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,567,508.02	1,567,508.02	0.00	257.61	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	40%
K00030101	Construcción de pavimento de piedra tosca en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, del acceso a la Deportiva...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,200,000.00	1,200,000.00	961,548.30	619.82	0.00	0.00	m2	80%	80%	0%	100%
K00040101	Construcción de cubierta velaria en plaza en Parroquia de Nuestra Señora del Patrocinio...	6120	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,811,400.00	2,811,400.00	158,967.14	1	0.00	0.00	cubierta	6%	6%	0%	90%
K00040101	Construcción de Módulos de Gavietas en el Plantón en la Localidad La Concepción.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1	0.00	0.00	modulo	0%	0%	0%	60%
E00200502	Suministro y colocación de tanques de almacenamiento de agua en el Municipio de...	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	76	0.00	0.00	ues de almacenam	0%	0%	0%	0%
K00050101	Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la...	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	1	0.00	0.00	cancha empastada	0%	0%	0%	0%
K00030101	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	8,240,000.00	8,240,000.00	0.00	2611.63	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	27%
K00040101	Museografía para el Museo de las Momias	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	789,279.07	789,279.07	0.00	1	0.00	0.00	Obra	0%	0%	0%	0%
K00030201	Rastro, afine y compactación de caminos rurales en el municipio de Guanajuato, Gto.	6150	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	47565	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00010101	Estudios y proyectos	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	1,700,000.00	1,697,029.05	31,083.53	4	0.00	0.00	proyecto	2%	2%	0%	0%
K00010101	Estudios y proyectos	6220	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	600,000.00	602,970.95	479,861.15	2	0.00	0.00	proyecto	80%	80%	0%	0%
K00050201	Rehabilitación de cancha multideportiva de playatas en el municipio de Guanajuato.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	91,972.25	91,972.25	0.00	1	0.00	0.00	cancha	0%	0%	0%	0%
K00050101	Construcción de cancha multideportiva de playatas en el municipio de Guanajuato.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	87,237.59	87,237.59	0.00	1	0.00	0.00	cancha	0%	0%	0%	0%
K00050101	Construcción de Campo de Fútbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,112,324.28	1,112,324.28	0.00	1	0.00	0.00	Obra	0%	0%	0%	0%