

Municipio de Guanajuato																
Programas y Proyectos de Inversión																
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024																
Clave del Programa/Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Programado	Modificado	Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas	
						Aprobado	Modificado	Devengado			Alcanzado	Unidad de medida	Devenido/Aprobado	Devenido/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
K00040101	Construcción de Estación para Atención de Emergencias, en el Municipio de Guanajuato, 2da Etapa	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,633,172.94	1,633,172.94	1,593,921.34	1	0.00	1	Obra complementaria	98%	98%	100%	0%
K00040101	Adecuación de espacio para mercado temporal de productos rurales en el municipio de Guanajuato, Gto.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	709,869.68	709,869.68	709,869.25	30	38.00	38.00	modulo	100%	100%	127%	100%
K00040101	Construcción de centro colibrí de atención a adolescentes, niñas y niños para la vida independiente, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad carbonera, 2da Etapa.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	8,866,744.69	8,866,744.69	8,866,744.69	1	0.00	1	Obra complementaria	100%	100%	100%	0%
K00040101	Museografía para el Museo de las Momias	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,798,823.40	2,798,823.40	2,798,823.40	1	0.00	1	Obra complementaria	100%	100%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Salamanca en la colonia el Encino.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	121,997.24	121,997.24	121,875.91	49.03	0.00	49.03	ml	100%	100%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Peralta en la colonia el Encino.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	133,068.48	133,068.48	132,706.01	30.24	0.00	30.00	ml	100%	100%	99%	0%
K00050101	Construcción de Bowl e iluminación para parque de patinistas en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, en el municipio de Guanajuato.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	916,312.33	916,312.33	916,312.31	1	0.00	1	obra	100%	100%	100%	0%
K00050101	Construcción de canchas de tenis, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	437,197.56	437,197.56	437,197.56	1	0.00	1	obra	100%	100%	100%	0%
K00050101	Construcción de Campo de Béisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 2da Etapa.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,791,852.74	4,791,852.74	4,791,852.74	1	0.00	1	campo	100%	100%	100%	0%
K00050101	Construcción de pista de bicicletas en la Unidad Deportiva Torres Landá del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	284,451.51	284,451.51	284,451.51	2167.45	0.00	2167.45	pista	100%	100%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Biálogo de Jales en centro del cuarto.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,685,965.81	1,685,965.81	1,685,965.81	190	0.00	190.00	ml	100%	100%	100%	0%
K00050101	Construcción de cancha de Fútbol 7, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto del municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,949,993.58	1,949,993.58	1,949,739.27	1	0.00	1.00	obra	100%	100%	100%	0%
K00040101	Construcción de Módulos de Gavieta en el Panteón Virgen de la Luz para ejercicio 2023.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	85,232.35	85,232.35	85,232.14	1	0.00	1.00	Obra complementaria	100%	100%	100%	0%
K00040101	Construcción de Módulo de Gavieta en el Panteón Santa Teresa para ejercicio 2023.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	83,258.06	83,258.06	79,176.61	1	0.00	1.00	Obra complementaria	95%	95%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Real en Marfil.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	394,245.91	394,245.91	376,159.88	45.89	0.00	45.89	ml	95%	95%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón Del Sagrado Corazón.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	399,802.90	399,802.90	391,341.51	43.96	0.00	43.96	ml	98%	98%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con portido, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en subida a Panteón Santa Paula (circuito callejón del Espejo, Cañada Honda, de Rivera, del panteón).	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,751,019.02	4,751,019.02	4,750,747.25	1330	0.00	1330.00	ml	100%	100%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en las callejones Laurel y Girasol en la Colonia el Zacoic.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,258,947.00	1,258,947.00	995,865.42	86.55	0.00	86.55	ml	79%	79%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, en el callejón transversal de Nezaque.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	668,704.29	668,704.29	568,408.58	100.4	0.00	100.40	ml	85%	85%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón transversal de la campana en Marfil.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,827,107.66	1,827,107.66	1,284,080.44	702.72	0.00	702.72	m2	100%	100%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón del Músico en el centro del cuarto.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,187,550.59	2,187,550.59	2,122,797.12	127.28	0.00	127.20	ml	97%	97%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en colonia Erasmobederos, Calle Agua Fria.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	469,910.92	469,910.92	329,227.66	90.44	114.47	114.47	m2	70%	70%	127%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con portido, en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Guanajuato, en el callejón de Mulás intersección subida a cerro del cuarto.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	497,641.52	497,641.52	9,018.98	57.15	43.73	43.73	m2	2%	2%	77%	100%
K00030101	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia de Lomas del Padre, calle Andromeda (tramo entre Camino real-calle Ordo).	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,967,805.28	1,967,805.28	1,967,427.98	129.6	0.00	129.60	ml	100%	100%	100%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la calle Plan de Ayala, 3ra etapa.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,902,608.86	2,902,608.86	2,608,141.61	121.73	0.00	121.73	ml	90%	90%	100%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en colonia Arroyo Verde, calle Villagrande de la Luz.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	5,479,223.53	5,479,223.53	5,479,223.53	370.35	0.00	370.25	ml	100%	100%	100%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerabuena, en la colonia Solano, calle Bugambilia (entre calles Rosa y Azalea).	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,873,248.82	3,873,248.82	3,873,197.86	185.11	0.00	185.11	ml	100%	100%	100%	0%
K00030101	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia de Lomas del Padre, calle Camino Real.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,200,171.48	6,200,171.48	6,200,171.48	327.92	0.00	327.92	ml	100%	100%	100%	0%
K00030201	Modernización de Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe).	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	28,296,314.01	28,296,314.01	21,237,336.39	823.24	0.00	740.00	m2	75%	72%	90%	0%
K00020101	Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y red de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la Calle Camino a Cervera - Santa Fe (Tramo Fiscalía a Universidad Santa Fe).	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,970,298.82	6,970,298.82	5,467,320.44	823.24	0.00	683.28	ml	78%	78%	83%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuevas (Huachimile de cuevas), calle Corona.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	7,697,738.51	7,697,738.51	7,697,734.69	477.62	0.00	477.62	ml	100%	100%	100%	0%
K00030101	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Yerabuena, en la Calle Viscaya.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,093,236.08	2,093,236.08	2,082,672.52	130	0.00	130.00	ml	99%	99%	100%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad de Marfil, en la colonia Insurgentes y Lomas del Padre, en la calle Guanajuato.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,455,111.23	3,455,111.23	3,007,198.52	235.84	0.00	235.84	ml	87%	87%	100%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Valenciana, en la calle Camino Real.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,242,268.15	3,242,268.15	2,886,501.02	135.44	0.00	135.44	ml	89%	89%	100%	0%
K00010101	Proyecto ejecutivo: Rehabilitación de camino y construcción de calle con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en varias localidades (camino Cervera Santa Teresa y Calle Viznagas - carretera Estatal 1100).	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	395,740.39	395,740.39	347,896.47	2	0.00	2.00	proyecto	88%	88%	100%	0%
K00010101	Proyecto ejecutivo de: Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y portido, en el municipio de Guanajuato, Gto., en callejones y calle (Panorámica del Carrizo, Los Angeles, Celaya, Chilpancingo y San Miguel de Abasco).	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	493,498.22	493,498.22	493,498.22	5	0.00	5.00	proyecto	100%	100%	100%	0%
K00010101	Proyecto ejecutivo: Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, concreto hidráulico, asfáltico y caminos en el municipio de Guanajuato, Gto., en varias localidades (calle Jalapa, calle sin nombre Santa Rosa, calle Margarita, camino Santiago, calle en Norponiente, camino San José de Pinos, camino San José de Gracia - La Puza y camino Casañal de Bustos).	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	502,581.97	502,581.97	502,581.97	1	0.00	1	proyecto	100%	100%	100%	0%

Municipio de Guanajuato																
Programas y Proyectos de Inversión																
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024																
Clave del Programa/Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas		% Avance Financiero		% Avance Metas			
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/Aprobado	Devengado/Modificado	Alcanzado/Programado	Alcanzado/Modificado
K00050201	Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, en la calle Presa del Saucillo.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	408,506.50	408,506.50	408,506.50	1	0.00	1	cancha	100%	100%	100%	0%
K00050201	Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Las Teresas, en la calle Conde de Lema.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	113,288.36	113,288.36	113,288.36	1	0.00	1	cancha	100%	100%	100%	0%
K00050101	Construcción de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la Colonia Centro, en el callejón Sepultura.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	540,524.96	540,524.96	540,524.96	1	0.00	1	cancha	100%	100%	100%	0%
K00050201	Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Cerro de los Leones, en la calle de Las Flores.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	185,966.34	185,966.34	185,966.34	1	0.00	1	cancha	100%	100%	100%	0%
K00050201	Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia El Eden, en la calle Edén.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	386,493.07	386,493.07	386,040.73	1	0.00	1	cancha	100%	100%	100%	0%
K00050201	Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Lomas de Marfil, en la calle Sierra Madre Occidental.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	252,124.78	252,124.78	252,124.78	1	0.00	1	cancha	100%	100%	100%	0%
K00050201	Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Focales, en la calle Guanajuato.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	420,643.89	420,643.89	420,643.88	1	0.00	1	cancha	100%	100%	100%	0%
E00200103	Equipamiento de calentadores solares en el Municipio de Guanajuato, Gto., 2da Etapa 2023.	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	29,866,334.40	29,866,334.40	29,866,334.39	3600	0.00	3600.00	Calentadores	100%	100%	100%	0%
K00010103	Obras complementarias para la regularización del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos del municipio de Guanajuato.	6260	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	7,015,635.40	7,015,635.40	1,511,003.10	1	0.00	0.05	Obra complementaria	22%	22%	5%	0%
K00030201	Rehabilitación de Camino Rural en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad del Zangarín (Zangarín Nuevo) (2da. Etapa).	6150	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	14,089,616.51	14,089,616.51	14,089,615.05	2400	0.00	2400.00	ml	100%	100%	100%	0%
K00040201	Intervención de la Torre de Relojes del Mercado Hidalgo, en el municipio de Guanajuato, Gto. 2024	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	8,459,616.89	8,459,616.89	0.00	1	0.00	0.58	Obra	0%	0%	58%	0%
K00040201	Intervención de pisos y estructura metálica en el mercado Hidalgo en el municipio de Guanajuato, tra. Etapa.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	7,378,716.66	7,378,716.66	0.00	1	0.00	0.12	Obra	0%	0%	12%	0%
K00040101	Obras complementarias en el Centro educativo Las Palmas.	6120	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	1	0.00	0.40	Obra Complementaria	0%	0%	40%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en colonia Valenciana, callejón del Erizo.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,566,939.85	3,566,939.85	0.00	1052.02	0.00	269.63	m2	0%	0%	26%	0%
K00030101	Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en la colonia Lindavista, calle Camino al Tajo, tra. Etapa.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,740,417.56	2,740,417.56	0.00	1139.12	0.00	809.46	m2	0%	0%	71%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en la colonia El Eden, calle Norma Corona.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,935,915.10	3,935,915.10	0.00	1212.18	0.00	357.59	m2	0%	0%	29%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Lomita de la Verbabuena, calle Jalisco.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,569,260.75	6,569,260.75	0.00	1181.93	0.00	138.05	m2	0%	0%	12%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima, Calle Sin Nombre.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,424,680.09	4,424,680.09	0.00	1063.49	0.00	380.83	m2	0%	0%	36%	0%
K00030101	Construcción de pavimento de piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en la colonia El Eden, calle Manzanillas.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,385,008.02	3,385,008.02	0.00	732.15	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en colonia Valenciana, calle Antigua Camino a Valenciana.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,849,929.70	6,849,929.70	0.00	2229.18	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
E00200204	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto.	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	7,332,703.66	8,332,703.66	0.00	3099.36	0.00	1436.55	m2	0%	0%	46%	0%
E00200103	Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., tra. Etapa 2024	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	8,000,000.00	8,000,000.00	7,943,336.31	956	0.00	956.00	pza	99%	99%	100%	0%
K00050101	Construcción de cancha de fútbol 7, en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en la colonia Cerro del Cuatro.	6120	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,200,000.00	2,200,000.00	2,199,297.32	1	0.00	1.00	cancha construida	100%	100%	100%	0%
K00050101	Rehabilitación de cancha de fútbol juvenil en la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,100,000.00	2,100,000.00	2,083,034.60	1	0.00	1.00	cancha rehabilitada	99%	99%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto., tra. Etapa.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,127,862.47	6,127,862.47	956,238.78	7513.94	6265.08	6687.41	m2	16%	16%	89%	94%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Camto, callejón Panorámica del Camto.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,963,435.11	1,963,435.11	1,420,679.43	80.31	90.73	90.73	m3	72%	72%	113%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia La Venada, callejón Torres Valencia.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,671,545.55	1,671,545.55	1,660,061.46	437.67	385.34	385.34	m2	99%	99%	88%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico y pórtido, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Panadería, calle de Los Angeles.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	5,297,397.67	5,297,397.67	4,267,049.23	398.72	279.74	279.74	m2	81%	81%	70%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con pórtido y pirindongo, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro, callejón La Escondida.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,892,587.19	1,892,587.19	1,426,634.30	228.87	0.00	217.43	m2	75%	75%	95%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Valenciana, Calle Camino Antiquo Santa Ana.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	700,000.00	700,000.00	615,125.16	150.28	0.00	155.43	m2	88%	88%	103%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima, callejón sin nombre.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	500,000.00	500,000.00	0.00	60	0.00	25.31	m2	0%	0%	42%	0%
K00040101	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario El Jaguar en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Guanajuato, colonia Campo de los Leones.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	870,000.00	870,000.00	662,768.74	1	0.00	1.00	centro	76%	76%	100%	0%
K00040101	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en el municipio de Guanajuato, Gto., Localidad Fraccionamiento Villas de Guanajuato, tra. Etapa	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,645,863.30	1,645,863.30	1,580,672.69	1	0.00	1.00	centro	96%	96%	100%	0%
K00010103	Conversion con entidades federales y estatales.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	16,787,781.83	8,366,910.02	0.00	n/a	0.00	0.00	n/a	0%	0%	0%	0%
K00050101	Construcción de parque urbano deportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia San Javier, tra. Etapa.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	1	0.00	0.77	obra	0%	0%	77%	0%
K00050101	Construcción de estructura metálica para pensión en Estado José Agustín y Mayra, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Pasilla.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,073,295.14	1,073,295.14	1,068,011.48	1	0.00	1.00	obra	100%	100%	100%	0%
K00050101	Construcción de basamento para módulo de gradas en Unidad Deportiva Juan José Torres Landá, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	350,000.00	350,000.00	0.00	6	0.00	4.04	basamento	0%	0%	67%	0%
K00050201	Construcción de módulos sanitarios en canchas deportivas del callejón del Saucillo, Paseo Adhán y en la localidad de Monte de San Nicolás, en el municipio de Guanajuato, Gto.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	500,000.00	500,000.00	0.00	3	0.00	2.00	modulo sanitario	0%	0%	67%	0%
K00040101	Ampliación de área de comedor de la policía municipal preventiva, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	500,000.00	500,000.00	489,500.63	1	0.00	1.00	obra	98%	98%	100%	0%
K00040101	Construcción de edificio de tránsito municipal en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Arroyo Verde.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,000,000.00	4,000,000.00	2,651,969.37	1	0.00	1.00	obra	66%	66%	100%	0%

Municipio de Guanajuato																
Programas y Proyectos de Inversión																
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024																
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K00040101	Construcción de espacio para la policía rural ambiental y K9 en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,000,000.00	4,000,000.00	2,789,400.73	1	0.00	1.00	obra	70%	70%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia La Venada, callejón Arbotada	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	779,545.91	779,545.91	347,545.77	56.2	65.17	65.17	m2	45%	45%	116%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia El Encino, callejón Chaparrinero	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	919,521.12	919,521.12	907,261.40	60.6	85.14	85.14	m3	99%	99%	140%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, calle San Miguel Ahende	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,926,290.75	1,926,290.75	1,774,440.93	110.9	101.53	101.53	m3	92%	92%	92%	100%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la colonia Huertas, callejón Sepultura	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,567,508.02	1,567,508.02	1,002,702.53	257.61	173.54	173.54	m2	64%	64%	67%	100%
K00030101	Construcción de pavimento de piedra bola en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Muriel, del acceso a la Deportiva Arnulfo Vázquez Nieto	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,200,000.00	1,200,000.00	1,172,793.30	619.82	643.72	643.73	m2	98%	98%	104%	100%
K00040101	Construcción de cubierta velaria en plaza en Parroquia de Nuestra Señora del Patrocinio, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena	6120	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,811,400.00	2,811,400.00	2,693,591.20	1	0.00	1.00	obra	96%	96%	100%	0%
K00040101	Construcción de Módulos de Geveitas en el Pantón en la Localidad La Concepción	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,000,000.00	1,000,000.00	908,153.34	1	0.00	1.00	obra	91%	91%	100%	0%
E00220502	Suministro y colocación de tanques de almacenamiento de agua en el Municipio de Guanajuato, Gto.	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,000,000.00	4,000,000.00	3,955,175.93	76	71.00	71.00	viviendas	99%	99%	93%	100%
K00050101	Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Pastora, Presa del Moote	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	1	0.00	0.32	cancha empastada	0%	0%	32%	0%
K00030101	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa, en la calle Adama y Guanajuato, Tra. Elipa	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	8,240,000.00	8,240,000.00	3,233,971.38	2611.63	0.00	2402.70	m2	39%	39%	92%	0%
K00040101	Museografía para el Museo de las Momias	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	789,279.07	789,279.07	675,003.88	1	0.00	1.00	Obra complementaria	0%	0%	100%	0%
K00030201	Reastro, aline y compactación de caminos rurales en el municipio de Guanajuato, Gto.	6150	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	47565	46365.00	46365.00	m2	0%	0%	97%	100%
K00010101	Estudios y proyectos	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	1,700,000.00	1,697,029.05	31,083.53	4	3.00	2.04	proyecto	2%	2%	51%	147%
K00010101	Estudios y proyectos	6220	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	600,000.00	602,970.95	479,861.15	2	0.00	2.00	proyecto	80%	80%	100%	0%
K00050201	Rehabilitación de cancha multi-deportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, en la calle Presa del Saucillo	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	91,972.25	91,972.25	0.00	1	0.00	1.00	cancha	0%	0%	100%	0%
K00050101	Construcción de cancha multi-deportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Centro, en el callejón Sepultura	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	87,237.59	87,237.59	0.00	1	0.00	1.00	cancha	0%	0%	100%	0%
K00050101	Construcción de Campo de Béisbol, en la Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto, 2da Etapa	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,112,324.28	1,112,324.28	1,112,324.78	1	0.00	1.00	Obra	100%	100%	100%	0%
K00030201	Rehabilitación de camino rural con asfalto en la localidad San José de Pinos en el municipio de Guanajuato, Gto.	6150	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,622,801.13	1,622,801.13	0.00	1981.53	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030201	Rehabilitación de camino rural con asfalto en la localidad Cuaveas - Molinos (Tramo Acceso Fraccionamiento Vista Cañada - Acceso comunidad El Lamin) en el municipio de Guanajuato, Gto.	6150	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,853,692.70	2,853,692.70	0.00	3480	0.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00020101	Construcción de drenaje pluvial en Guanajuato, Gto., en la localidad de Cuaveas (Fraccionamiento de Cuaveas), carretera Santa	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	109,449.83	109,449.83	0.00	1	0.00	0.00	drenaje pluvial	0%	0%	0%	0%