

Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)																
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Lomita de la Yerbabuena, calle Jalapita.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,122,265.29	1,122,265.29	0.00	1878.04	1878.04	1878.04	m2	0%	0%	100%	100%
K00030101	Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en colonia Valenciana, calle Antiguo Camino a Valenciana.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,067,904.08	1,067,904.08	1,067,903.85	858.68	858.68	858.68	m2	100%	100%	100%	100%
K00050101	Construcción de cancha empastada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Pastita, Presa del Mogote.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,490,392.82	1,490,392.82	1,484,207.21	1.00	1.00	1.00	cancha empastada	100%	100%	100%	100%
K00010101	Estudios y proyectos	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	663,892.97	663,892.97	663,892.97	2.00	2.00	2.00	proyecto	100%	100%	100%	100%
K00010101	Proyecto ejecutivo: Ampliación de túnel "El Laurel" en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Marfil.	6160	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	2,199,621.15	2,199,621.15	2,199,621.15	1.00	1.00	1.00	proyecto	0%	0%	100%	100%
K00050201	Rehabilitación de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de la Presa, en la calle Presa del Saucillo.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	81,908.95	81,908.95	0.00	1.00	1.00	1.00	cancha	0%	0%	100%	100%
K00050101	Construcción de cancha multideportiva de prácticas en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la Colonia Centro, en el callejón Sepultura.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	43,128.81	43,128.81	0.00	1.00	1.00	1.00	cancha	0%	0%	100%	100%
K00010101	Estudios y proyectos 2025	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	2,000,000.00	2,296,112.00	1,985,152.95	4.00	6.00	5.00	proyecto	99%	86%	125%	120%
K00010101	Estudios y proyectos 2025	6220	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	600,000.00	303,888.00	152,888.00	1.00	2.00	1.00	proyecto	25%	50%	100%	200%
K00030101	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Marfil, en colonia Loma del Padre, calle Viznaga y calle El Loco.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	9,721,202.06	9,721,202.06	444,702.59	2060.45	2060.45	0.00	m2	5%	5%	0%	0%

Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)																
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Peñitas, en las calles Miguel Alemán y Francisco Villa (tramo: Manuel...	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,103,195.55	3,103,195.55	0.00	913.83	913.83	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en localidad PuenteCillas, calle sin nombre, tramo: Bachillerato SABES PuenteCillas.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,732,952.76	2,732,952.76	629,645.64	740.20	740.20	0.00	m2	23%	23%	0%	0%
K00060101	Rehabilitación de sistema de agua entubada en la zona de Presa de Mata, tramo de la planta Salvador Yáñez Castro a Peñolera	8510	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,800,000.00	3,800,000.00	1,900,000.00	1111.74	1111.74	0.00	ml	50%	50%	0%	0%
K00030101	Construcción de andador urbano, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro frente a plaza Hidalgo.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,110,773.45	4,110,773.45	0.00	88.96	88.96	0.00	ml	0%	0%	0%	0%
E00330103	Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guanajuato, Gto., 1ra. Etapa.	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	336.00	336.00	0.00	Piezas	0%	0%	0%	0%
E00330204	Construcción de techo firme en el Municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Varias	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,332,702.00	4,332,702.00	0.00	1429.64	1429.64	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030101	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Rosa de Lima, callejón sin nombre. 2da. Etapa	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,844,175.80	2,844,175.80	0.00	241.33	241.33	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en colonia San Clemente, callejón Ladera de San Clemente	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,905,361.51	1,905,361.51	0.00	67.30	67.30	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en colonia Carrizo, callejón Venadita.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,668,190.87	1,668,190.87	105,441.34	89.11	89.11	0.00	m2	6%	6%	0%	0%
K00030201	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Encino, callejón Celaya.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,723,192.36	1,723,192.36	214,813.95	61.05	61.05	0.00	m2	12%	12%	0%	0%

Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)																
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K00030201	Rehabilitación de pavimento con pórtido en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la Colonia Zona Centro, callejón Pochote.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	878,749.88	878,749.88	0.00	90.19	90.19	0.00	m3	0%	0%	0%	0%
K00030201	Construcción de andador urbano, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la localidad Guanajuato, en la colonia Huertas, callejón Privada de Las Rosas.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	850,000.00	850,000.00	203,070.89	120.44	120.44	0.00	m2	24%	24%	0%	0%
K00040101	Rehabilitación de "Las Terrazas", en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,610,773.45	2,610,773.45	860,134.11	1.00	1.00	0.00	obra	33%	33%	0%	0%
K00030201	Rehabilitación de camino rural Las Magdalenas, en el municipio de Guanajuato.	6150	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,645,570.19	1,645,570.19	0.00	0.12	0.12	0.00	km.	0%	0%	0%	0%
K00030201	Rehabilitación de camino rural Capulín de Bustos, 1ra. Etapa; en el municipio de Guanajuato	6150	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,129,951.92	4,129,951.92	220,074.68	0.52	0.52	0.00	km.	5%	5%	0%	0%
K00030201	Rehabilitación de camino rural San José de Gracia y La Poza, en el municipio de Guanajuato.	6150	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,878,624.11	2,878,624.11	480,869.66	0.40	0.40	0.00	km.	17%	17%	0%	0%
K00040101	Construcción de parque público Nueva España en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Yerbabuena, en calle Cartagena. 1ra. Etapa.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	245.00	245.00	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00040101	Construcción de parque urbano deportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia San Javier.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,500,000.00	3,500,000.00	841,304.38	1.00	1.00	0.00	obra	24%	24%	0%	0%
K00040101	Rehabilitación de mercado público de artesanías y rehabilitación de locales comerciales en la Antigua Estación del Ferrocarril en el municipio de Guanajuato, Gto.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	obra	0%	0%	0%	0%
K00040101	Construcción de espacio para la policía rural ambiental y K9 en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Carbonera 2da. Etapa.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,553,568.52	2,553,568.52	419936.79	1.00	1.00	0.00	obra	16%	16%	0%	0%

Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)																
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K00040101	Construcción de mercado temporal, en el municipio de Guanajuato, Gto., localidad Guanajuato, en la colonia Cerro del Cuarto. 1ra. Etapa.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1.00	1.00	0.00	obra	0%	0%	0%	0%
K00030101	Atención a puntos conflictivos en el Municipio de Guanajuato, Gto.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	58,000,000.00	58,000,000.00	7,130,293.36	1.00	1.00	0.13	obra	12%	12%	13%	13%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en localidad Marfil, en la Colonia Loma del Padre, Calle Sabila.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1032.73	1032.73	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en el Fraccionamiento Pedregal de Cervera, calle Plateros.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	772.87	772.87	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030101	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, colonia Pozo del Padre Santa Fe de Gto., calle Presbítero Raúl Herrera.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,030,317.10	3,030,317.10	0.00	745.93	745.93	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00060101	Construcción de sistema de agua entubada en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Santa Teresa.	8510	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	7,000,000.00	7,000,000.00	1750000.00	652.83	652.73	0.00	mL	25%	25%	0%	0%
K00020101	Construcción de red de drenaje sanitario en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Puente de las Plumas, tramo calle Niños Héroes a calle Independencia.	8510	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	5,400,000.00	5,400,000.00	1350000.00	1316.53	1316.53	0.00	mL	25%	25%	0%	0%
E00330204	Construcción de cuarto dormitorio en el Municipio de Guanajuato, Gto., en varias Localidades.	6110	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	16.00	16.00	0.00	cuartos	0%	0%	0%	0%
K00010101	Estudio de Guion Museográfico para la Unidad de Servicios Culturales Santa Paula.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	300,601.00	300,601.00	0.00	1.00	1.00	0.00	proyecto	0%	0%	0%	0%
K00040101	Construcción de espacio público multideportivo en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Marfil, en la colonia Marfil, en la calle Viznagas.	6220	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,242,098.70	3,242,098.70	0.00	1.00	1.00	0.00	obra	0%	0%	0%	0%

Municipio de Guanajuato Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025 (Cifras en Pesos)																
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Partida	Descripción	Clave UR	Descripción UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
						Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
K00030201	Rehabilitación de pavimento, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Paseo de La Presa, callejón San Antonio, tramo: acceso a capilla.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	743,533.54	743,533.54	0.00	110.89	110.89	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030201	Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto. 1ra. Etapa. Localidad Marfil	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	3,945,987.65	3,945,987.65	0.00	1681.48	1681.48	0.00	m2	0%	0%	0%	0%
K00030201	Proyecto Integral de Intervención Táctica para el rediseño del espacio público con enfoque en movilidad sostenible en el municipio de Guanajuato, Gto.	6140	Obra	31111M130120300	Dirección de Construcción	487,500.00	487,500.00	0.00	1.00	1.00	0.00	proyecto	0%	0%	0%	0%
K00010101	1.-Proyectos Ejecutivos de estructuras para el distribuidor vial en el entronque de la carr. Fed. 110 - Santa Teresa- Villas de Guanajuato y Vialidad Villas - Santa teresa, en el municipio de Guanajuato.	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	1,446,954.03	1,446,954.03	0.00	1.00	1.00	0.00	proyecto	0%	0%	0%	0%
K00010101	2.-Estudio para el distribuidor vial en el entronque de la Carr. Fed. 110- Santa Teresa- Villas de Guanajuato y Vialidad Villas - Santa Teresa, en el municipio de Guanajuato.	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	1,655,404.11	1,655,404.11	0.00	1.00	1.00	0.00	proyecto	0%	0%	0%	0%
K00010101	3.- Proyecto de infraestructura verde como parte de la imagen urbana frente a Plaza Hidalgo, en el Municipio de Guanajuato, GTO.,	6140	Obra	31111M130120400	Dirección de Programación, Estudios y Proyectos	199,823.44	199,823.44	0.00	1.00	1.00	0.00	proyecto	0%	0%	0%	0%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"