

[illegible]

2025	4	GUAS04030231966	Proyecto de Inversión	96408.2	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96408.2, modificado:96408.2]	Equipamiento de calentadores solares en el municipio de Guamualto, Gto., 2da. Etapa, en varias localidades.	11	Guamualto	15	Guamualto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	sin identificar	Municipio de Guamualto	N	0	0	0	39	[fmet]: [unidad_medida:Calentador solar], meta:10.0, meta_modificada:10.0]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle PLATERO DE GUAMUALTO, calle 100, 2da Etapa, lat:20.2349916, lon:101.5149070]	25-11-2025	31-12-2025	96408.2	96408.2	96408.2	96408.2	0	[fmet]: [unidad_medida:Calentador solar], meta:10.0, meta_modificada:10.0]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones	sin observaciones	Calentador(s)	10	10	
2025	4	GUAS04030231375	Proyecto de Inversión	742967.4	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742967.4, modificado:742967.4]	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en el municipio de Guamualto, Gto., en el fraccionamiento Patrologal de Cárcera, calle Plateros.	11	Guamualto	15	Guamualto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Guamualto	5	34	31	0	[fmet]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.87, meta_modificada:772.87]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:282, direccion:Calle PLATERO DE GUAMUALTO, fraccionamiento: PATROLOGAL DE CÁRCERA, 2da Etapa, lat:20.2349916, lon:101.5149070]	08-10-2025	16-12-2025	742967.4	742967.4	742967.4	742967.4	135182.1	[fmet]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.87, meta_modificada:772.87]	En Ejecución	Validado / Registrado avances	sin observaciones	sin observaciones	Metros Cuadrados	772.87	772.87		
2025	4	GUAS04030231401	Proyecto de Inversión	3078447.04	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078447.04, modificado:3078447.04]	Construcción de mercado temporal, en el municipio de Guamualto, Gto., localidad Guamualto, en la colonia Cerro del Cuerto, 1ra. Etapa.	11	Guamualto	15	Guamualto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Guamualto	N	0	0	0	186104	[fmet]: [unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:1, direccion:Colonia PATROLOGAL DE GUAMUALTO, GUAMUALTO INTERIOR, Calle PASEO AGUIRRE Y CALLE CÁRCERA, HONDA CA DE NEAVENTO LA REALIZACIÓN DE MERCADO PÚBLICO DE REALIZACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUAMUALTO, COMO REF, lat:101.344893, lon:20.2349916, lat:20.2349916]	16-07-2025	25-10-2025	3078447.04	3078447.04	3078447.04	3078447.04	275916.1	[fmet]: [unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0]	Validado / Registrado avances	sin observaciones	sin observaciones	Piezas	17	17		
2025	4	GUAS04030230008	Proyecto de Inversión	1655404.11	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655404.11, modificado:1655404.11]	ESTUDIOS PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL ENTRENQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 110 SANTA TERESA VILLAS DE GUAMUALTO Y VILLAS DE GUAMUALTO, GTO.	11	Guamualto	15	Guamualto	Programa de Estudios de Prevención	Transportes y movilidad	sin identificar	Municipio de Guamualto	N	0	0	0	186104	[fmet]: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PATROLOGAL DE GUAMUALTO, GUAMUALTO INTERIOR, lat:20.2349916, lon:101.5149070]	03-09-2025	31-12-2025	1655404.11	1655404.11	1655404.11	1655404.11	1655404.11	[fmet]: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	Terminado	Validado / Registrado avances	sin observaciones	sin observaciones	Estudio de prevención	1	1	
2025	4	GUAS04030230004	Proyecto de Inversión	486679.21	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486679.21, modificado:486679.21]	PROYECTO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN TÁCTICA PARA EL REDISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO CON ÉNFASIS EN MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE GUAMUALTO, GTO.	11	Guamualto	15	Guamualto	Programa de Estudios de Prevención	Transportes y movilidad	sin identificar	Municipio de Guamualto	N/N	N	0	0	186104	[fmet]: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PATROLOGAL DE GUAMUALTO, GUAMUALTO INTERIOR, lat:20.2349916, lon:101.5149070]	01-09-2025	29-11-2025	486679.21	486679.21	486679.21	486679.21	486679.21	[fmet]: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	Terminado	Validado / Registrado avances	sin observaciones	sin observaciones	Estudio de prevención	1	1	
2025	4	GUAS040302319028	Proyecto de Inversión	1446954.03	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446954.03, modificado:1446954.03]	PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESTRUCTURAS PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL ENTRENQUE DE LA CARRETERA FEDERAL 110 SANTA TERESA VILLAS DE GUAMUALTO Y VILLAS DE GUAMUALTO, GTO.	11	Guamualto	15	Guamualto	Programa de Estudios de Prevención	Transportes y movilidad	sin identificar	Municipio de Guamualto	N/N	N	0	0	186104	[fmet]: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PATROLOGAL DE GUAMUALTO, GUAMUALTO INTERIOR, lat:20.2349916, lon:101.5149070]	25-08-2025	22-12-2025	1446954.03	1446954.03	1446954.03	1446954.03	1446954.03	[fmet]: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	Terminado	Validado / Registrado avances	[f1]: [observación:Este estudio se refiere al estudio ejecutor para la construcción de las estructuras de puente de la vialidad del tramo Fraccionamiento Villas de Guamualto Cerro del Cuerto Federal 110 Santa Teresa, itinerario 4.0, usuario:profingearch, fecha:2026-01-24]	[f2]: [observación:Este es el plan que se va a tratar de un proyecto de inversión, que el control se a justificar en observaciones	Recomendaciones de ajuste	Estudio de prevención	1	1
2025	4	GUAS04030200547	Proyecto de Inversión	48344.57	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48344.57, modificado:48344.57]	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el municipio de Guamualto, Gto., en la localidad Guamualto, en la colonia Loma del Patrio, calle Yering y calle El caso - 18622	11	Guamualto	15	Guamualto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Guamualto	1	N	0	0	98	[fmet]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:67, direccion:Calle YERINGA Y CALLE EL CASO, 18622, lat:20.2349916, lon:101.5149070]	03-10-2025	31-12-2025	48344.57	48344.57	48344.57	48344.57	48344.57	[fmet]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	Terminado	Validado / Registrado avances	sin observaciones	sin observaciones	Otros	1	1	
2025	4	GUAS040302003317	Proyecto de Inversión	850000	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:799676.92]	Construcción de andador urbano, en el municipio de Guamualto, Gto., en la localidad Guamualto, en la colonia Huertas, callejón Privada de las Rosas.	11	Guamualto	15	Guamualto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Guamualto	FORTABUN 001	N	0	0	100	[fmet]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.44, meta_modificada:120.44]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS, lat:20.2349916, lon:101.5149070]	11-08-2025	08-11-2025	799676.92	799676.92	799676.92	799676.92	799676.92	[fmet]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.44, meta_modificada:120.44]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones	Metros	120.44	120.44	
2025	4	GUAS0403022988	Proyecto de Inversión	486679.21	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486679.21, modificado:486679.21]	Proyecto Integral de Intervención Táctica para el rediseño del espacio público con énfasis en movilidad sostenible en el municipio de Guamualto, Gto.	11	Guamualto	15	Guamualto	Programa de Estudios de Prevención	Urbanización	sin identificar	Municipio de Guamualto	N	0	0	0	186104	[fmet]: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO PATROLOGAL DE GUAMUALTO, GUAMUALTO INTERIOR, lat:20.2349916, lon:101.5149070]	01-09-2025	29-11-2025	486679.21	486679.21	486679.21	486679.21	486679.21	[fmet]: [unidad_medida:Estudio de prevención, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	Terminado	Validado / Registrado avances	sin observaciones	sin observaciones	Estudio de prevención	1	1	
2025	4	GUAS04030200308	Proyecto de Inversión	200000	[f1]: [c16, recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog.prin:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:189903.73]	Construcción de mercado temporal, en el municipio de Guamualto, Gto., localidad Guamualto, en la colonia Cerro del Cuerto, 1ra. Etapa.	11	Guamualto	15	Guamualto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Anticena Social	sin identificar	Municipio de Guamualto	FORTABUN 4	N	0	0	0	194900	[fmet]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	1	[fmet]: [fme_municipio:15, localidad:1, direccion:CRUCE DEL CUERTO, lat:20.2349916, lon:101.5149070]	14-07-2025	11-09-2025	189903.73	189903.73	189903.73	189903.73	189903.73	[fmet]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones	Otros	1	1