



Copia - ORIGINAL
E-03

Convenio que difiere el plazo de ejecución
PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/020-01

Convenio que difiere el plazo de ejecución relativo al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por el **Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña** y el **Licenciado Eduardo Aboites Arredondo, Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la **Ingeniera María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará «**El Municipio**» y por la otra parte el **Ing. Gustavo Hernández Parra** en calidad de **Administrador Único** de la empresa denominada **Constructora Hernández Parra, S.A. de C.V.**, a quien en lo sucesivo se le nombrará «**La Contratista**», y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán «**Las Partes**», quienes se sujetaran al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

ANTECEDENTES:

**OPERADO
FAISMUN 2024**

PRIMERO. - El **22 veintidós de abril del 2024 dos mil veinticuatro**, «**Las Partes**», celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/020**.

SEGUNDO. - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: «**Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Valenciana, Calle Camino Antiguo a Santa Ana.**» quedando como periodo de ejecución del día **25 veinticinco de abril del 2024 dos mil veinticuatro**, y de término el día **23 veintitrés de julio del 2024 dos mil veinticuatro**.

TERCERO. - «**La Contratista**» mediante oficio sin número de fecha **24 veinticuatro de mayo del 2024 dos mil veinticuatro**, y recibido en la Dirección General de Obra Pública el **06 seis de junio del 2024 dos mil veinticuatro**, solicitó el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos descritos en el **ANTECEDENTE SEGUNDO** del presente instrumento, debido a que existió un retraso en la entrega del anticipo por parte de «**El Municipio**».

CUARTO.- La **Dirección General de Obra Pública** autorizó en el oficio número **DGOP/DTA/CON/100624-001** del **10 diez de junio del 2024 dos mil veinticuatro**, la procedencia de dicha solicitud, la cual se encuentra justificada en el dictamen técnico emitido por la Dirección Técnica Administrativa adscrita a la Dirección General de Obra Pública, con fundamento en los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se autoriza diferir en **29 veintinueve días naturales**, debiendo establecerse como fecha para iniciar la obra el **24 veinticuatro de mayo del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **21 veintiuno de agosto del 2024 dos mil veinticuatro**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «**Las Partes**» declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - «**Las Partes**» manifiestan que el presente convenio tiene por objeto diferir el plazo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la obra pública denominada: «**Construcción de pavimento con piedra bola y huella de concreto, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, colonia Valenciana, Calle Camino Antiguo a Santa Ana.**» el anticipo correspondiente de manera oportuna. Lo anterior



de conformidad con los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

SEGUNDA. - «El Municipio» autoriza a «La Contratista» diferir el periodo de ejecución de la obra objeto del presente convenio, para quedar como fecha de inicio el **24 veinticuatro de mayo del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **21 veintiuno de agosto del 2024 dos mil veinticuatro**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/020**, y que tiene la finalidad de diferir el periodo de ejecución; así mismo se hace del conocimiento de «Las Partes», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato señalado anteriormente que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo.

Leído que fue y enteradas «Las Partes» de su contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en 3 tres tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **20 veinte días del mes de junio del 2024 dos mil veinticuatro**.



LICENCIADO MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR «EL MUNICIPIO»



LICENCIADO EDUARDO ABOITES ARREDONDO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



INGENIERA MARIA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

POR «LA CONTRATISTA»



ING. GUSTAVO HERNÁNDEZ PARRA
CONSTRUCTORA HERNANDEZ PARRA, S.A. DE C.V.

**OPERADO
FAISMUN 2024**