



Convenio que difiere el plazo de ejecución relativo al Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por el **Licenciado Mario Alejandro Navarro Saldaña** y el **Licenciado Eduardo Aboites Arredondo, Presidente Municipal** y **Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la **Ingeniera María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará «**El Municipio**» y por la otra parte el **Arq. José Abraham Ruiz Vargas** en calidad de **Administrador Único**, de la empresa denominada **Consultoría y Asesoría en Procesos y Proyectos, S.A. de C.V.**, a quien en lo sucesivo se le nombrará «**La Contratista**», y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán «**Las Partes**», quienes se sujetarán al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

ANTECEDENTES:

**OPERADO
FAISMUN 2024**

PRIMERO. - El **20 veinte de mayo del 2024 dos mil veinticuatro**, «**Las Partes**», celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/031**.

SEGUNDO. - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: «**Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto. 1ra. Etapa.**» quedando como periodo de ejecución del día **22 veintidós de mayo del 2024 dos mil veinticuatro**, y de término el día **18 dieciocho de septiembre del 2024 dos mil veinticuatro**.

TERCERO. - «**La Contratista**» mediante oficio sin número de fecha **14 catorce de junio del 2024 dos mil veinticuatro**, y recibido en la Dirección General de Obra Pública el mismo día, solicitó el diferimiento del periodo de ejecución de los trabajos descritos en el **ANTECEDENTE SEGUNDO** del presente instrumento, debido a que existió un retraso en la entrega del anticipo por parte de «**El Municipio**».

CUARTO.- La Dirección General de Obra Pública autorizó en el oficio número **DGOP/DTA/CON/190624-003 del 19 diecinueve de agosto del 2024 dos mil veinticuatro**, la procedencia de dicha solicitud, la cual se encuentra justificada en el dictamen técnico emitido por la Dirección Técnica Administrativa adscrita a la Dirección General de Obra Pública, con fundamento en los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se autoriza diferir en **20 veinte días naturales**, debiendo establecerse como fecha para iniciar la obra el **11 once de junio del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **8 ocho de octubre del 2024 dos mil veinticuatro**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «**Las Partes**» declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - «**Las Partes**» manifiestan que el presente convenio tiene por objeto diferir el plazo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la obra pública denominada: «**Rehabilitación de calles en varias localidades del municipio de Guanajuato, Gto. 1ra. Etapa.**» el anticipo correspondiente de manera oportuna. Lo anterior de conformidad con los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.



SEGUNDA. - «El Municipio» autoriza a «La Contratista» diferir el periodo de ejecución de la obra objeto del presente convenio, para quedar como fecha de inicio el **11 once de junio del 2024 dos mil veinticuatro** y para finalizarla el **8 ocho de octubre del 2025 dos mil veinticuatro**.


En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2024/031**, y que tiene la finalidad de diferir el periodo de ejecución; así mismo se hace del conocimiento de «Las Partes», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato señalado anteriormente que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo.

Leído que fue y enteradas «Las Partes» de su contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en **3 tres** tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **24 veinticuatro días** del mes de **junio** del **2024** dos mil **veinticuatro**.


LICENCIADO MARIO ALEJANDRO NAVARRO SALDAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

POR «EL MUNICIPIO»


LICENCIADO EDUARDO ABOLTES ARREDONDO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


INGENIERA MARIA GUADALUPE MURGUÍA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PÚBLICA

**OPERADO
FAISMUN 2024**

POR «LA CONTRATISTA»


ARQ. JOSÉ ABRAHAM RUIZ VARGAS
CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN PROCESOS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.