



Convenio que difiere el plazo de ejecución relativo al Contrato de Obra Pública para la ejecución de Servicios Relacionados con la Misma 2025 a precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por una parte el **Municipio de Guanajuato, Guanajuato**, representado en este acto por la **Arquitecta Samantha Smith Gutiérrez** y el **Doctor Daniel Federico Chowell Arenas, Presidenta Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Guanajuato**, respectivamente, y la **Ingeniera María Guadalupe Murguía Quiroz, Directora General de Obra Pública**, en calidad de titular del área responsable, a quien en lo sucesivo se le denominará **«El Municipio»** », y por la otra parte el **Ing. Pedro Alberto Gutiérrez Lozano, en calidad de persona Física**, a quien en lo sucesivo se le nombrará **«La Contratista»**, y cuando actúen en conjunto para efectos del presente instrumento se llamarán **«Las Partes»**, quienes se sujetarán al tenor de los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** siguientes:

ANTECEDENTES:

**OPERADO FAISMUN
2025**

PRIMERO. - El **08 ocho de septiembre del 2025 dos mil veinticinco**, **«Las Partes»**, celebraron el contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/EPFAISMUN/2025/027**.

SEGUNDO. - El objeto del contrato consiste en la acción denominada: **«Construcción de andador urbano, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro frente a plaza Hidalgo.»** quedando como periodo de ejecución del día **12 doce de septiembre del 2025 dos mil veinticinco**, y de término el día **10 diez de diciembre del 2025 dos mil veinticinco**.

TERCERO. - Mediante oficio número **1** de fecha **08 ocho de octubre del 2025 dos mil veinticinco**, **«La Contratista»** solicitó un diferimiento por **21 veintiún días naturales** del periodo de ejecución de los trabajos descritos en el **ANTECEDENTE SEGUNDO** del presente instrumento, debido a que existió un retraso en la entrega del anticipo por parte de **«El Municipio»**.

CUARTO.- La **Dirección General de Obra Pública** autorizó en el oficio número **DGOP/DTA/CON/101025-011** del **10 de octubre del 2025 dos mil veinticinco**, la procedencia de dicha solicitud, la cual se encuentra justificada en el dictamen técnico de fecha **10 de octubre del 2025 dos mil veinticinco**, emitido por la **Dirección de Construcción** adscrita a la Dirección General de Obra Pública, con fundamento en los artículos 81 y 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se autoriza diferir en **05 cinco días naturales**, debiendo establecerse como fecha para iniciar la obra el **03 tres de octubre del 2025 dos mil veinticinco** y para finalizarla el **31 treinta y uno de diciembre del 2025 dos mil veinticinco**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, **«Las Partes»** declaran que se reconocen recíprocamente la personalidad y capacidad con la que suscriben el presente instrumento, asimismo, se obligan de conformidad a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - **«Las Partes»** manifiestan que el presente convenio tiene por objeto diferir el plazo de ejecución, que inicialmente se tenía acordado para realizar la obra pública denominada: **«Construcción de andador urbano, en el municipio de Guanajuato, Gto., en la localidad Guanajuato, en la colonia Zona Centro frente a plaza Hidalgo.»** el sitio de los trabajos de manera oportuna. Lo anterior de conformidad con los artículos 92 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y el artículo 156 de su Reglamento.



SEGUNDA. - «El Municipio» autoriza a «La Contratista» diferir el periodo de ejecución de la obra objeto del presente convenio, para quedar como fecha de inicio el **03 tres de octubre del 2025 dos mil veinticinco** y para finalizarla el **31 treinta y uno de diciembre del 2025 dos mil veinticinco**.

En virtud de lo anteriormente expuesto, «Las Partes» manifiestan su conformidad con los **ANTECEDENTES** y **CLÁUSULAS** asentadas en el presente instrumento, mismo que forma parte integral del contrato de obra pública número **PMG/DGOPM/FAISMUN/2025/027**, y que tiene la finalidad de diferir el periodo de ejecución; así mismo se hace del conocimiento de «Las Partes», que las **DECLARACIONES** y las **CLÁUSULAS** del contrato señalado anteriormente que no sufren modificaciones con la celebración del presente convenio, seguirán surtiendo los efectos legales pactados en el mismo.

Leído que fue y enteradas «Las Partes» de su contenido y alcance legal del presente convenio, lo firman al margen y al calce en 3 tres tantos, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, a los **28 veintiocho días del mes de octubre del 2025 dos mil veinticinco**.




ARQUITECTA SAMANTHA SMITH GUTIERREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

POR «EL MUNICIPIO»




DOCTOR DANIEL FEDERICO CHOWELL ARENAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


INGENIERA MARIA GUADALUPE MURGUIA QUIROZ
DIRECTORA GENERAL DE OBRA PUBLICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE
OBRA PUBLICA MUNICIPAL
GUANAJUATO, GTO.

**OPERADO FAISMUN
2025**

POR «LA CONTRATISTA»

ING. PEDRO ALBERTO GUTIERREZ LOZANO